

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: **7064**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Las Guaranas**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+/-13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+/-13-19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,315,000.00	0.00	0.00	0.00	1,315,000.00	-83,000.00	1,232,000.00	0.00	310,154.00	310,154.00	0.00	310,154.00	921,846.00
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES		1	1,015,000.00	0.00	0.00	0.00	1,015,000.00	0.00	1,015,000.00	0.00	93,154.00	93,154.00	0.00	93,154.00	921,846.00
01	0052			CONSTRUCCION DE BADENES EN EL MUNICIPIO		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-83,000.00	217,000.00	0.00	217,000.00	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			3,587,000.00	0.00	0.00	0.00	3,587,000.00	-510,000.00	3,077,000.00	574,680.00	49,480.00	624,160.00	0.00	624,160.00	2,452,840.00
02	0051			REPARACION DE CAMINO SECTOR PUEBLO NUEVO	X	1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-510,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00
02	0052			REPARACION DE CAMINOS SECTOR FH	X	1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	37,160.00	37,160.00	0.00	37,160.00	1,462,840.00
02	0053			REPARACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO		1	587,000.00	0.00	0.00	0.00	587,000.00	0.00	587,000.00	574,680.00	12,320.00	587,000.00	0.00	587,000.00	0.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
07	0051			CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL SECTOR LAS MERCEDES (Terminación)		1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
Total General RD\$							6,402,000.00	0.00	0.00	0.00	6,402,000.00	-593,000.00	5,809,000.00	574,680.00	359,634.00	934,314.00	0.00	934,314.00	4,874,686.00

