

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DE AÑO 2024**


CÓDIGO DEL CAPITULO : 7324  
DENOMINACIÓN : JUNTA MUNICIPAL EL LIMONAR

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Municipalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
01				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Conexos</b>			<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>320,000.00</b>
01	0051			CONTINUACION HOTMIGONADO CALLE COLMADO ANDRESITO	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	170,000.00
01	0052			TERMINACION CALLE CUESTA DE LORA ARROYO SALADO	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	150,000.00
03				<b>Construcción de Instalaciones Deportivas</b>			<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
03	0051			CONSTRUCCION DE UNA CANCHA ESCUELA IGUANA ARRIBA	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
07				<b>Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas</b>			<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>-200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
07	0051			TERMINACION CENTRO COMUNAL LA CABRIA	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11				<b>Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales</b>			<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>-379,000.00</b>	<b>221,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>401,000.00</b>	<b>401,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>401,000.00</b>	<b>-180,000.00</b>
11	0051			CONSTRUCCION DE UNA PARADA DE MOTOR SECTOR ARROYO SALADO	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
11	0052			CONSTRUCCION DE UNA PARADA DE MOTOR EN LA CANADA DE NON	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	-200,000.00
11	0053			CONSTRUCCION DE UNA PARADA DE MOTOR BARRIO DE LAS FLORES	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
16				<b>Reparación en Cementerios</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
16	0051			CONST. VERJA PERIMETRAL Y ACONDICIONAMIENTO. ADECUACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
21				<b>Construcción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente</b>			<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>440,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>440,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>440,000.00</b>	<b>160,000.00</b>
21	0051			ACONDICIONAMIENTO DE CANALETA EN LOS SECTORES CAJULITO BARRIO NUEVO LA VEREDA	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	160,000.00
21	0052			CANALETA CALLE LA 66 LA VEREDA	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
23				<b>Instalaciones, Colocación Eléctricas</b>			<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>
23	0051			ELECTRIFICACION CALLE MARIA DE REGLA FRANCO LAS FLORES	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
23	0052			LUMINARIAS CALLEJON DEL CEMENTERIO LOS ACOSTADOS	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
24				<b>Construcción de Infraestructuras Hidráulicas</b>			<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>380,000.00</b>	<b>580,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>580,000.00</b>	<b>580,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>580,000.00</b>	<b>0.00</b>
24	0051			ARRREGLO DE CANADA EN CARRETERA LOS CAJULITOS	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	380,000.00	580,000.00	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00


**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DE AÑO 2024

CÓDIGO DEL CAPITULO : 7324  
DENOMINACIÓN : JUNTA MUNICIPAL EL LIMONAR

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19	
<b>Totales Generales</b>							<b>2.400.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2.400.000.00</b>	<b>3.001.000.00</b>	<b>5.401.000.00</b>	<b>3.440.000.00</b>	<b>1.061.000.00</b>	<b>4.501.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.501.000.00</b>	<b>900.000.00</b>

  
SANTO RONY AYBAR FRANCO  
ENC. DEPT. DE CONTABILIDAD  
Preparado Por

SANTO RONY AYBAR FRANCO  
ENC. DEPT. DE CONTABILIDAD  
Revisado Por

  
CONFESOR GONZALEZ AYBAR  
DIRECTOR MUNICIPAL  
Aprobado Por

