

AYUNTAMIENTO DE COTUI
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2024

CODIGO INSTITUCION **7|0|2|0**

| Codigos | | | Denominacion | PPM | Mod. Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado o) años anteriores | Pagado años anteriores | Pendiente por pagar | Presupuesto de año | | | Ejecucion Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas años anteriores | Total General pagado | Monto Pendiente de pago |
|---------|------|------|---|-----|------------------|---------------------------|--|------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|
| Prog | Obra | SNIP | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado acumulado a la Fecha | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 = 15 + 14 | 17 | 18 = 9 + 17 | 19 = 7 - 8 |
| | | | Proyecto 01 | | | 72,653,810.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,653,810.43 | 9,200,000.00 | 81,853,810.43 | 5,808,295.53 | 16,171,681.19 | 21,979,976.72 | 0.00 | 21,979,976.72 | 59,873,833.71 |
| 01 | 0051 | | ACERAS Y CONTENES SECTOR LA CLOACA | 1 | | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | -3,000,000.00 | 1,000,000.00 | 475,974.55 | 0.00 | 475,974.55 | 0.00 | 475,974.55 | 524,025.45 |
| 01 | 0053 | | ACERAS Y CONTENES VILLA RAZA | 1 | | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | -4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | 0054 | | ACERAS Y CONTENES LA BATATA 2 | 1 | | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | -4,000,000.00 | 1,000,000.00 | 301,573.46 | 0.00 | 301,573.46 | 0.00 | 301,573.46 | 698,426.54 |
| 01 | 0055 | | ACERAS Y CONTENES SECTOR OLIMPICO | 1 | | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | -483,894.38 | 2,016,105.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,016,105.62 |
| 01 | 0056 | | CONSTRUCCION PUENTE TAWIQUE EL HATO | 0 | | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | -6,000,000.00 | 4,000,000.00 | 2,009,409.42 | 1,478,206.90 | 3,487,616.32 | 0.00 | 3,487,616.32 | 512,383.68 |
| 01 | 0057 | | CONST. PUENTE HICACO VISTA DEL VALLE | 0 | | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 497,568.18 | 1,944,728.04 | 2,442,296.22 | 0.00 | 2,442,296.22 | 7,557,703.78 |
| 01 | 0058 | | CONST. ACERA Y CONTENES EL HATO | 0 | | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 971,228.27 | 971,228.27 | 0.00 | 971,228.27 | 4,028,771.73 |
| 01 | 0059 | | CONST. ACERA Y CONTENES SANTA FE | 0 | | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 3,174,265.36 | 3,174,265.36 | 0.00 | 3,174,265.36 | 1,825,734.64 |
| 01 | 0060 | | CONST. ACERAS Y CONTENES PROLONG. 27 DE FEB | 0 | | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 1,965,152.62 | 1,965,152.62 | 0.00 | 1,965,152.62 | 3,034,847.38 |
| 01 | 0061 | | CONST. ACERA E IMPRIMACION CALLE NUEVO CEMENTERIO | 0 | | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 1,041,071.53 | 5,019,032.53 | 6,060,104.06 | 0.00 | 6,060,104.06 | 3,939,895.94 |
| 01 | 0063 | | CONT. ACERAS Y CONTENES CENTRO DE CIUDAD | 0 | | 9,153,810.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,153,810.43 | -4,700,000.00 | 4,453,810.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,453,810.43 |
| 01 | 0064 | | SE | 0 | | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 2,000,000.00 | 5,000,000.00 | 1,482,698.39 | 0.00 | 1,482,698.39 | 0.00 | 1,482,698.39 | 3,517,301.61 |
| 01 | 0065 | | CONST. PUENTE CAJON CHACUEY | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | 0067 | | CONST. ACERAS Y CONTENES GUANABANO | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483,894.38 | 483,894.38 | 0.00 | 483,894.38 | 483,894.38 | 0.00 | 483,894.38 | 0.00 |
| 01 | 0068 | | CONST. ACERAS Y CONTENES CEMENTERIO NUEVO | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | 0069 | | COSNT. ACERAS Y CONTENES LA CRUZ | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | 0072 | | CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES VILLA PROGRESO | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 01 | 0073 | | CONST. ACERAS Y CONTENES CASCO URBANO, 2DA ETAPA | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | 0075 | | CONST. ACERAS Y CONTENES VISTA DEL VALLE | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 1,135,173.09 | 1,135,173.09 | 0.00 | 1,135,173.09 | 2,864,826.91 |
| 01 | 0086 | | CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES NUEVO RENACER | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600,000.00 |
| 01 | 0087 | | CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES LA SEBITA | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |

AYUNTAMIENTO DE COTUI
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2024

CODIGO INSTITUCION **7|0|2|0**

| Codigos | | | Denominacion | PPM | Mod. Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años anteriores | Pendiente por pagar | Presupuesto de año | | | Ejecucion Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas años anteriores | Total General pagado | Monto Pendiente de pago |
|---------|------|------|---|-----|------------------|---------------------------|--|------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------------|
| Prog | Obra | SNIP | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 = 15 + 14 | 17 | 18 = 9 + 17 | 19 = 7 - 8 |
| 01 | 0088 | | CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES SAN MARTIN | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300,000.00 |
| 01 | 0089 | | CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES VISTA DEL SOL | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 01 | 0091 | | CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES LOS MAESTROS | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 01 | 0092 | | CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES LA PRIMAVERA | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 01 | 0094 | | CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES DENTRO DE POLITECNICO INMACULADA CONCEPCION | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 01 | 0095 | | CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES LA UNION | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 01 | 0098 | | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR GUANABANO | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | Proyecto 02 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 |
| 02 | 0053 | | RELLENO DE CALLE PARA LA CONST. DE ACERAS Y CONTENES SECTOR LOS MAESTROS | 1 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 02 | 0054 | | RELLENO DE CALLE PARA LA CONST. DE ACERAS Y CONTENES SECTOR VISTA DEL SOL | 1 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 02 | 0056 | | RELLENO DE CALLE PARA LA CONST. DE ACERAS Y CONTENES SECTOR LA LUZ | 1 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 | 0057 | | REACONDICIONAMIENTO VIAS DE ACCESO PEATONAL, SECTOR LIBERTAD, C. SANTA ANA | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 02 | 0059 | | RELLENO ACERAS Y CONTENES, SECTOR NUEVO RENACER | 1 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| | | | Proyecto 03 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,116,983.12 | 10,116,983.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,116,983.12 |
| 03 | 0054 | | CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL CENTRO OLIMPICO | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000,000.00 |
| 03 | 0055 | | CONSTRUCCION VERJA DEL PLAY EN CASTILLO | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,116,983.12 | 3,116,983.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,116,983.12 |
| | | | Proyecto 04 | | | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 2,320,600.00 | 5,320,600.00 | 378,653.38 | 0.00 | 378,653.38 | 0.00 | 378,653.38 | 4,941,946.62 |
| 04 | 0051 | | ACOND. PLAY VISTA DEL VALLE | 0 | | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 378,653.38 | 0.00 | 378,653.38 | 0.00 | 378,653.38 | 2,621,346.62 |
| 04 | 0053 | | REACONDICIONAMIENTO TERRENO PLAY DE SABALLO | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320,600.00 | 2,320,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320,600.00 |
| | | | Proyecto 05 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 05 | 0051 | | CONSTRUCCION DE PARQUE MAGUACA | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| | | | Proyecto 06 | | | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 1,030,595.12 | 0.00 | 1,030,595.12 | 0.00 | 1,030,595.12 | 3,969,404.88 |
| 06 | 0051 | | REMOSAMIENTO PARQUE SECTOR LA ESPERANZA | 0 | | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 1,030,595.12 | 0.00 | 1,030,595.12 | 0.00 | 1,030,595.12 | 3,969,404.88 |

AYUNTAMIENTO DE COTUI
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2024

CODIGO INSTITUCION **7|0|2|0**

| Codigos | | | Denominacion | PPM | Mod. Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado o años anteriores | Pagado años anteriores | Pendiente por pagar | Presupuesto de año | | | Ejecucion Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas años anteriores | Total General pagado | Monto Pendiente de pago |
|----------------------|------|------|--|-----|------------------|---------------------------|---|------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------------|
| Prog | Obra | SNIP | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 = 15 + 14 | 17 | 18 = 9 + 17 | 19 = 7 - 8 |
| | | | Proyecto 07 | | | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 |
| 07 | 0051 | | CONST. CASA CLUB LOS MINEROS | 1 | | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 07 | 0054 | | CONSTRUCCION CLUB LA UNION DE JUNTAS DE VECINOS | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07 | 0055 | | 2da. ETAPA DE CONSTRUCCION DE SANTUARIO DE LA CRUZ | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| | | | Proyecto 15 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 15 | 0051 | | CONSTRUCCION 2da ETAPA CEMENTERIO ETERNO DESCANSO | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| | | | Proyecto 17 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,969,765.07 | 22,969,765.07 | 9,651,970.02 | 0.00 | 9,651,970.02 | 0.00 | 9,651,970.02 | 13,317,795.05 |
| 17 | 0051 | | CONST. MERCADO MUNICIPAL | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,969,765.07 | 22,969,765.07 | 9,651,970.02 | 0.00 | 9,651,970.02 | 0.00 | 9,651,970.02 | 13,317,795.05 |
| | | | Proyecto 21 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| 21 | 0053 | | CONTRUCCION MATADERO 1ra ETAPA | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| | | | Proyecto 22 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 1,798,982.81 | 1,798,982.81 | 0.00 | 1,798,982.81 | 6,201,017.19 |
| 22 | 0051 | | REPARACION DE ACCESO Y ACONDICIONAMIENTO VERTEDERO | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 1,798,982.81 | 1,798,982.81 | 0.00 | 1,798,982.81 | 6,201,017.19 |
| 22 | 0052 | | MANTENIMIENTO DE VERTEDERO | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | Proyecto 24 | | | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 2,455,606.23 | 1,460,464.12 | 3,916,070.35 | 0.00 | 3,916,070.35 | 1,083,929.65 |
| 24 | 0052 | | CONST. HOYO DE TOLA 2DA ETAPA | 0 | | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 2,455,606.23 | 1,460,464.12 | 3,916,070.35 | 0.00 | 3,916,070.35 | 1,083,929.65 |
| | | | Proyecto 25 | | | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 3,000,000.00 | 13,000,000.00 | 1,733,320.99 | 1,951,556.24 | 3,684,877.23 | 0.00 | 3,684,877.23 | 9,315,122.77 |
| 25 | 0051 | | ACONDIC. CAJADA LA LIBRADA | 0 | | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 1,733,320.99 | 1,951,556.24 | 3,684,877.23 | 0.00 | 3,684,877.23 | 6,315,122.77 |
| 25 | 0054 | | SANEAMIENTO DE CAÑADA EN EL SECTOR CUESTA HERMOZA | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | 98,653,810.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198,653,810.43 | 87,607,348.19 | 186,261,158.62 | 21,058,441.27 | 21,382,884.36 | 42,441,125.63 | 0.00 | 42,441,125.63 | 143,820,032.99 |

