

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DE AÑO 2024

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7166
DENOMINACIÓN : JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL BARRO ARRIBA

Proyecto	Obra	Código SMI	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			0,00	0,00	0,00	0,00	1.452.182,00	-300.150,00	1.152.032,00	199.435,00	47.500,00	246.935,00	0,00	246.935,00	905.097,00
01	0001			construcción de aceras y contornos			0,00	0,00	0,00	0,00	1.452.182,00	-300.150,00	1.152.032,00	199.435,00	47.500,00	246.935,00	0,00	246.935,00	905.097,00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	-207.000,00	993.000,00	178.868,83	133.000,00	311.868,83	0,00	311.868,83	681.131,17
02	0001			reparación y construcción de canales			0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	-207.000,00	993.000,00	178.868,83	133.000,00	311.868,83	0,00	311.868,83	681.131,17
Totales Generales							0,00	0,00	0,00	0,00	2.652.182,00	-507.150,00	2.145.032,00	378.303,83	160.500,00	538.803,83	0,00	538.803,83	1.586.228,17

Madalena Ramirez
GDALENA MARILUZ RAMIREZ RAMIF
GERENTE ADMINISTRATIVA
Preparado Por

Elo. Mercedes de la Paz
ANA MERCEDES DE LA PAZ
ASESORA FINANCIERA
Revisado Por

Elvis Alfonso Jimenez Ramirez
ELVIS ALFONSO JIMENEZ RAMIREZ
DIRECTOR MUNICIPAL
Aprobado Por

