



Sosúa
AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL

Rendición De Cuentas Presupuesto Participativo Municipal
Matriz de Avance Trimestral de las Obras del Presupuesto
Participativo
(Periodo Enero -Marzo del 2024).

CANT.	Comunidades	Obras seleccionadas	Monto asignado por obra	Nivel de avance				Nivel de proceso
				30%	50%	80%	100%	
1	BELLA VISTA	Aceras y contenes	1,666,666.66	X				En etapa de licitación
2	LOS JALISCO	Aceras y contenes	1,666,666.66	X				En etapa de licitación
3	MARANATHA	Aceras de los edificios	1,666,666.66	X				En etapa de licitación

Análisis de Ejecución del Presupuesto Participativo
 (Periodo enero-marzo del 2024)
 Balance Consolidado De La Ejecución del Presupuesto Participativo del Año 2024

Obras Terminadas	0	0%
Obras en Ejecución	3	30%
Obras Sin Avance	0	0%
Total:	3	

Monto a invertir	Cheque o pago erogados	Monto restante
4,999,999.99	0	4,999,999.99





AYUNTAMIENTO DE SOSUA

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2024
(PERIODO JUNIO – SEPTIEMBRE 2024)

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	ACERAS Y CONTENES	MARANATHA	1,000,000.00				X	TERMINADA
2	ACERAS Y CONTENES	LOS JALISCO	1,666,666.00	X				ETAPA INICIAL
3	INICIO DE CONTRUCCION DE LA CANCHA DE BELLA VISTA	BELLA VISTA	1,666,666.00		X			EN PROCESO DE LICITACION.
4								

FIRMA ALCALDE

02/10/2024
FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO JUNIO-SEPTIEMBRE 2024**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2018:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	1	100%
Obras en proceso	2	50%
Obras pendientes	0	
TOTAL	3	3

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
5,000,000.00	1,666,666.00	3,333,334.00	33.33%