



Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa

UNIDAD DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2024
(Primer Semestre Enero- Junio 2024)

OBRAS PROGRAMADAS	Ubicación	PRESUPUESTO		Ejecutado a la fecha	NIVEL DE AVANCE				Observaciones
		Presupuesto Estimado	Inversión a ejecutar		98 %	60%	40%	20 %	
Construcción Aceras, Contenes y Badenes	EL MIRADOR	RDS\$4,884,207.65	RDS 1,000,000.00	CK. No.018496 (RDS\$ 76,610.17) CK. No.018452 (RDS\$ 168,750.00) CK. No. 018520 (RDS\$ 503,441.32) CK. No. 018453 (RDS\$190,763.25) RDS\$ 939,564.74 Disponible: RDS\$60,435.26	X				En Ejecución
Reconstrucción del techo de la Capilla Bacheos y Colocación de Reductores	CRISTO REY	RDS\$1,399,203.10	RDS 1,000,000.00						
Construcción de un Puente	LAS CALABAZAS	RDS\$1,252,066.56	RDS 1,000,000.00						
Construcción de Pasarella Peatonal	PINAR QUEMADO	RDS\$3,585,198.91	RDS 1,000,000.00						
Encache y muro de gavión en el tanque de Agua Potable Construcción de 32 Nichos	MASIPEDRO PASO BAJITO CEMENTERIO BASO BAJITO	RDS\$1,357,337.00	RDS 1,000,000.00	CK. No. 018415 (RDS\$ 194,690.00) CK. No.018485 (RDS\$ 165,977.50) RDS\$ 360,667.50		X			En ejecución





Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa

Avenida Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218
Fax 809-574-2854

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PRIMER SEMESTRE ENERO-JUNIO 2024)

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2024:

Estado de situación de las obras	Cantidad
/Obras ejecutadas	0
Obras en proceso	2
Obras pendientes	3
TOTAL	5

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
RDS5,000,000.00	RDS 1,300,232.24	RDS3,699,767.76	24



Fecha

