



# *Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal*

*Ciudad de la Constitución de la República*

Gestión 2024 – 2028

RNC: 414-00005-9

## RENDICION DE CUENTAS AVANCE DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL PERIODO JULIO – DICIEMBRE 2024.

El Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal, en cumplimiento de los principios de transparencia, participación ciudadana y gestión eficiente, presenta el balance de la ejecución del Presupuesto Participativo Municipal 2024 (PPM-2024), correspondiente al segundo semestre del 2024.

### Estado General de las Obras

El PPM-2024 comprendió la ejecución de 12 proyectos prioritarios identificados en diversos sectores del municipio. Al cierre del período reportado, los resultados son los siguientes:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	0	0%
Obras en proceso	3	25%
Obras Paralizadas	9	75%
Obras pendientes	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>

El balance refleja que, aunque algunas intervenciones han mostrado avances significativos, existe una proporción considerable de obras en estado de paralización, lo cual limita el impacto previsto en las comunidades beneficiarias.





# *Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal*

*Ciudad de la Constitución de la República*

Gestión 2024 – 2028

RNC: 414-00005-9

## **Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:**

El Fondo de Disponibilidad Financiera (FDF) asignado para el PPM-2024 fue de RD\$47,896,993.23, de los cuales se ejecutaron RD\$29,866,546.72, logrando un **62% de ejecución presupuestaria**. Esto dejó un remanente de RD\$18,030,446.51, correspondiente al 38% de los recursos disponibles, que no ha sido invertido en las obras programadas debido a factores asociados a la paralización de proyectos.

## **Avances Destacados por Sector**

1. **Sector Sinais, Los Americanos:** Proyecto de construcción de aceras y contenes concluido en el cuarto trimestre.
2. **Sector Montaña:** Construcción de aceras y contenes también finalizada en el mismo período.
3. **Sector La Coquera:** Saneamiento y canalización completados al 100% durante el cuarto trimestre.

El Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal reafirma su compromiso con la ejecución eficiente del Presupuesto Participativo y con los valores de transparencia y participación ciudadana. Este balance, aunque muestra avances en algunos sectores, también subraya la necesidad de ajustar procesos internos y externos para cumplir con las expectativas de las comunidades. Seguiremos trabajando para garantizar que los recursos públicos se traduzcan en obras que mejoren la calidad de vida de los munícipes de San Cristóbal.





# Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024 – 2028

RNC: 414-00005-9

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	PRESUPUESTOS EJECUTADO	NIVEL DE AVANCE					COMENTARIOS
					+/- 40%	60%	80%	90%	100%	
1	Construcción de Aceras y Contenes	Sector Sinais. Los Americanos.	3.991.309,35	3.380.779,67				x		Terminación
2	Construcción de Aceras y Contenes.	Sector Villa Bendición.	3.999.999,85	1.987.870,96			x			Paralizada
3	Construcción de Aceras y Contenes	Sector. Comunidad El Porquero.	3.999.966,35	1.864.323,46			x			Paralizada
4	Construcción de Aceras y Contenes.	Sector Montaña.	3.975.312,68	3.783.668,91				x		Terminación
5	Construcción de Aceras y Contenes.	Sector Tierra Amarilla,	3.995.237,93	1.955.852,80		x				Paralizada
6	Construcción de Aceras y Contenes.	Sector Emmanuel. (El Pomier).	3.959.115,35	2.639.132,34			x			Paralizada
7	Construcción de Aceras y Contenes.	Sector El Brizal.	3.999.247,63	2.667.759,11		x				Paralizada
8	Construcción de Aceras y Contenes.	Madre Vieja Centro Norte.	3.999.998,02	1.494.894,32	x					Paralizada
9	Construcción de Aceras, Contenes y badenes.	Centro de la Ciudad.	3.994.824,18	2.293.998,18			x			Paralizada
10	Saneamiento y Canalización.	Sector. La Coquera.	3.997.201,32	3.032.007,20				x		Terminación
11	Construcción de Aceras y Contenes.	Sector. Francisco del Rosario Sánchez.	3.996.599,43	2.464.726,39		x				Paralizada
12	Construcción de Cancha.	Sector. El Bronk. (Próximo al Matadero.)	3.988.420,41	2.301.533,38			x			Paralizada
TOTAL			47.897.232,50	29.866.546,72						

