




JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
RENDICIÓN DE CUENTAS SEGUNDO SEMESTRE 2024
(PERIODO JULIO / DICIEMBRE 2024)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	Terminada 100%	Mas 80%	Menos 50%	Sin Inicial	
1	Reparacion de aceras y contenes	Monte Rico II	1,300,000.00	1,298,591.16	X			Terminada
2	Recogida de aguas pluviales y residuales	Monte Rico I	1,200,000.00	1,200,000.00	X			Terminada
3	Reparacion de aceras y contenes	Nuevo Milenio	1,200,000.00	1,430,681.51	X			Terminada
4	Construccion de aceras y contenes	Las Torres del Ingenio	1,200,000.00	1,234,736.78	X			Terminada
5	Compra de solar para construccion de UNAP	Cerro de San Antonio	1,200,000.00	-			X	
6	Compra de solar para construccion de UNAP	Llanos del ingenio	1,200,000.00	-			X	
7	Construccion de aceras y contenes	Paraiso Oeste	1,200,000.00	1,295,607.68	X			Terminada
8	Construccion de canaleta	C/Los vargas sector Los Guandules	1,200,000.00	1,198,442.13	X			Terminada
9	Construccion de badenes y escalera peatonal	Las Torres del Mella I	1,200,000.00	1,199,264.14	X			Terminada
10	Construccion de aceras, contenes y badenes	Ensanche Mella I	1,200,000.00	1,255,966.90	X			Terminada
11	Reparacion C/13, Encache La subida	San Lorenzo II	1,200,000.00	1,492,033.47	X			Terminada
12	Reparacion de aceras y contenes (Terminacion)	La Bendicion Norte	1,300,000.00	1,297,962.24	X			Terminada
13	Construccion de peatones	Ciudad Satelite	1,300,000.00	1,291,111.76	X			Terminada
14	Construccion de peatones	Semillero I	1,200,000.00	-	X			Terminada
15	Construccion de peatones	Semillero I	1,200,000.00	1,194,596.59	X			Terminada
16	Construccion de aceras, contenes y badenes	San Miguel	1,200,000.00	1,199,487.88	X			Terminada
17	Construccion de aceras, contenes y badenes	Villa Progreso III	1,200,000.00	1,200,205.30	X			Terminada


PROTO JACINTO BAEZ
DIRECTOR DISTRITAL



31/12/2024
FECHA




JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
ANALISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
(PERIODO JULIO / DICIEMBRE 2024)

1- Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo 2024

Estado de situación de la obra	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	15.00	88%
Obras en Proceso	0.00	0%
Obras Pendientes	2.00	12%

2- Balance de ejecución del volumen del fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad	07/03/2024	Diferencia de Inversion ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
DOP 20,700,000.00	DOP 17,788,687.54	DOP 2,911,312.46	86%



PROTO JACINTO BAEZ
DIRECTOR DISTRITAL

31/12/2024
FECHA

