



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE ALTAMIRA

Puerto Plata, R.D.
RNC: 4-05-000394

Informe de Rendición de Cuentas del Presupuesto Participativo por parte del Ayuntamiento de Altamira al Comité de Seguimiento Segundo Semestre 2024 Julio – Diciembre 2024

Fecha: 09/01/2025

Lugar: Ayuntamiento de Altamira

Presentado por: Prof. Luis Joher Francisco Francisco, Alcalde de Altamira

Coordinado por: Carlos Veras Aybar, Encargado de Presupuesto Participativo

Introducción

El presente informe tiene como objetivo rendir cuentas sobre la ejecución del presupuesto participativo correspondiente al **segundo semestre del año 2024**. En este período, se han aprobado y ejecutado diversas obras que buscan mejorar la infraestructura y la calidad de vida de los ciudadanos de Altamira. Este proceso es fundamental para fomentar la transparencia y la participación activa de la comunidad en la gestión pública.

Monto Total Aprobado

El monto total aprobado para la ejecución de las obras fue de **RD\$ 2,000,000.00**. Hasta la fecha, se han ejecutado un total de **RD\$ 1,800,000.00**, lo que representa un avance significativo en la ejecución del presupuesto.

Obras Realizadas

A continuación, se detallan las obras que se han llevado a cabo en el marco del presupuesto participativo:

- 1. Construcción de Aceras Peatonales en la Subida de El Jamo, Partiendo desde el Negocio de Los Vargas**
 - **Estado:** Terminada / Concluida
 - **Descripción:** Se completó la construcción de aceras peatonales, mejorando la seguridad y accesibilidad para los peatones en esta importante vía.
- 2. Aporte para el Arreglo del Camino en Hormigón Armado en la Subida de Palma Picada**
 - **Estado:** Terminada / Concluida
 - **Descripción:** Se finalizó el arreglo del camino, facilitando el tránsito y mejorando la conectividad en la zona.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE ALTAMIRA

Puerto Plata, R.D.

RNC: 4-05-000394

3. Aporte Capilla Iglesia Católica en Cruz de Manaclas

- **Estado:** Terminada / Concluida
- **Descripción:** Se completó la construcción de la capilla, que servirá como un espacio de encuentro y espiritualidad para la comunidad.

4. Barandas en la Junta de Vecinos El Copey y Gabiones Camino La Sabana

- **Estado:** Terminada / Concluida
- **Descripción:** Se instalaron barandas y gabiones en el camino, mejorando la seguridad y la estabilidad de la vía.

5. Aporte para la Terminación del Camino en Hormigón Armado, en el Callejón Los Miseses, Palmar Grande

- **Estado:** Terminada / Concluida
- **Descripción:** Se completó la terminación del camino, beneficiando a los residentes de la zona con un acceso más seguro y eficiente.

6. Aporte para la Terminación del Local de la Junta de Vecinos La Gallera

- **Estado:** Terminada / Concluida
- **Descripción:** Se finalizó la construcción del local, que servirá como un espacio de reunión para la comunidad.

7. Rehabilitación Drenaje en el Pley Viejo

- **Estado:** Terminada / Concluida
- **Descripción:** Se realizaron trabajos de rehabilitación del drenaje, previniendo inundaciones y mejorando el sistema de desagüe en la zona.

8. Aporte para la Construcción del Techo del Local de la Junta de Vecinos La Piedra

- **Estado:** Terminada / Concluida
- **Descripción:** Se completó la construcción del techo del local, proporcionando un espacio adecuado para las actividades comunitarias.

Avance Financiero

- **Monto Total Aprobado:** RD\$ 2,000,000.00
- **Monto Ejecutado hasta la Fecha:** RD\$ 1,800,000.00
- **Porcentaje de Ejecución:** 90%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE ALTAMIRA

Puerto Plata, R.D.
RNC: 4-05-000394

Conclusiones

La ejecución de las obras aprobadas en el presupuesto participativo ha sido exitosa, con todas las obras concluidas. El compromiso del Ayuntamiento de Altamira es continuar trabajando en la mejora de la infraestructura y en la atención a las necesidades de la comunidad.

Agradecemos la participación activa de los ciudadanos en este proceso y reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

Firmado:



Prof. Luis Joher Francisco Francisco
Alcalde de Altamira
09/01/2025

Este informe se presenta como un documento de referencia para la comunidad y se encuentra disponible para su consulta en las oficinas de Acceso a la Información Municipal y nuestro portal web institucional en el siguiente enlace:

<https://www.ayuntamientoaltamira.gob.do/documentos/presupuesto-participativo-2024/>



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

Rendición de Cuentas del Presupuesto Participativo 2024 por parte del ayuntamiento al Comité de Seguimiento correspondiente al 2do. Semestre 2024

(Julio - Diciembre 2024)

(2do. Semestre 2024)

NO.	OBRA PROGRAMADA	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80%	100%	
1	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS PEATONALES EN LA SUBIDA DE EL JAMO, PARTIENDO DESDE EL NEGOCIO DE LOS VARGAS.	EL JAMO	\$400,000.00				*	COMPLETADA
2	APORTE PARA EL ARREGLO DEL CAMINO EN HORMIGÓN ARMADO EN LA SUBIDA DE PALMA PICADA	PALMA PICADA	\$150,000.00				*	COMPLETADA
3	APORTE CAPILLA IGLESIA CATÓLICA EN CRUZ DE MANACLAS.	CRUZ DE MANACLAS	\$400,000.00				*	COMPLETADA
4	BARANDAS EN LA JUNTA DE VECINOS EL COPEY Y GABIONES CAMINO LA SABANA	EL COPEY	\$150,000.00				*	COMPLETADA
5	APORTE PARA LA TERMINACIÓN DEL CAMINO EN HORMIGÓN ARMADO, EN EL CALLEJÓN LOS MIESES, PALMAR GRANDE.	LOS MIESES (PALMAR GRA	\$150,000.00				*	COMPLETADA
6	APORTE PARA LA TERMINACIÓN DEL LOCAL DE LA JUNTA DE VECINO LA GALLERA.	LA GALLERA	\$150,000.00				*	COMPLETADA
7	REHABILITACIÓN DRENAJE EN EL PLEY VIEJO.	EL PLEY VIEJO	\$400,000.00				*	COMPLETADA
8	APORTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TECHO DEL LOCAL DE LA JUNTA DE VECINO LA PIEDRA.	LA PIEDRA	\$200,000.00				*	COMPLETADA
TOTAL			\$2,000,000.00					

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
SEGUNDO SEMESTRE 2024 (DICIEMBRE 2024)**

BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2024

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE%
OBRAS EJECUTADAS	8	100%
OBRAS EN PENDIENTES	0	0%
OBRAS PENDIENTES DE LICITACION	0	0%
TOTAL	8	

BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PPM 2024

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RD\$	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS RD\$	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF RD\$	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN %
\$2,000,000.00	\$1,800,000.00	\$200,000.00	90%

Luis Joher Francisco Francisco

Luis Joher Francisco Francisco

Alcalde





Ayuntamiento de Altamira
Registro de Participación en Reuniones y Eventos



Fecha:	10/01/2025		Lugar:	Ayuntamiento de Altamira	
Hora:	5:30 p. m.	Hasta:	6:30 p. m.	Tema:	Rendición de Cuentas del Presupuesto Participativo por parte del ayuntamiento al Comité de Seguimiento Julio - Diciembre 2024 Segundo Semestre 2024

Página: 1 de 1

No.	NOMBRES / APELLIDOS	GÉNERO		INSTITUCIÓN / ÁREA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Antonio Espinosa de Sosa	F	M	Junta de vecinos	Deporte	-	829-4397
2	Nelson R. Cabrera	F	M	Junta de vecinos	Comité Seguimiento	-	829-6906001
3	Celilio Santos Frías	F	M	Junta de vecinos	-	-	829-780-6414
4	Gumersindo Crisóstomo	F	M	Junta de Vecino	-	-	829-395-6572
5	MER Sede ROSASO	F	M	CRAZAM	-	-	809-5052653
6	Zhelmo Heruend	F	M	EL JEMO	-	-	829-201-6291
7	Vicente Flores Gonzalez	F	M	La Gallera	-	-	809-424-1574
8	Dora Guisela Rodriguez	F	M	La piedra	-	-	809-571-7135
9		F	M				
10		F	M				
11		F	M				
12		F	M				

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
P.M.

