



Villa González, R.D.
RNC: 4-02-00224-2

ALCALDÍA

Informe de Rendición de Cuentas del Presupuesto Participativo del Ayuntamiento de Villa González al Comité de Seguimiento y Control Municipal correspondiente al 2do. Semestre 2024 Julio – Diciembre 2024

Fecha: 08/01/2025

Lugar: Ayuntamiento de Villa González

Presentado por: Alcalde de Villa González, Ing. César Álvarez

Coordinado por: Cristina Almanzar, Encargada de Presupuesto Participativo

Introducción

El presente informe tiene como objetivo rendir cuentas sobre la ejecución del presupuesto participativo correspondiente al año **2024** (en el cual se aprobaron diversas obras para el desarrollo y mejora de la infraestructura en el municipio de **Villa González**. Este proceso busca fomentar la transparencia y la participación ciudadana en la gestión pública.

Monto Total Aprobado

El monto total aprobado para la ejecución de las obras fue de **RD\$ 11,111,352.00**. Hasta la fecha, se han ejecutado un total de **RD\$ 9,025,402.79**, lo que representa un avance significativo en la ejecución del presupuesto.

Obras Realizadas

A continuación, se detallan las obras que se han llevado a cabo en el marco del presupuesto participativo:

I. Aceras, Contenes y Badenes (Obra Municipal)

- **Estado:** Concluida
- **Descripción:** Se realizaron trabajos de construcción de aceras, contenes y badenes en diversas calles del municipio, mejorando la accesibilidad y seguridad para los peatones.



Villa González, R.D.
RNC: 4-02-00224-2

2. Señalización de Calles (Obra Municipal)

- **Estado:** En Proceso
- **Descripción:** Se están llevando a cabo trabajos de señalización en las principales vías del municipio, con el objetivo de mejorar la circulación vehicular y peatonal.

3. Construcción de Puente en el Sector de Villa Agrícola

- **Estado:** Concluida
- **Descripción:** Se finalizó la construcción de un puente que facilita el acceso y la comunicación entre comunidades, contribuyendo al desarrollo local.

4. Ampliación de la Entrada del Play de Béisbol y Remozamiento

- **Estado:** En Proceso
- **Descripción:** Se están realizando trabajos de ampliación en la entrada del play de béisbol, así como labores de remozamiento en la calle José Manuel Peña Hijo, para mejorar la infraestructura deportiva y el acceso a la misma.

5. Construcción de la Verja Frontal del Cementerio de Palmar Abajo

- **Estado:** En Proceso
- **Descripción:** Se está llevando a cabo la construcción de una verja frontal en el cementerio de Palmar Abajo, con el fin de mejorar la seguridad y el orden en el área.

Avance Financiero

- **Monto Total Aprobado:** RD\$ 11,111,352.00
- **Monto Ejecutado hasta la Fecha:** RD\$ 9,025,402.79
- **Porcentaje de Ejecución:** 81%

Conclusiones

RNC: 4-02-00224-2

C/ Profesora Luz Peña #1, Villa González, Santiago, R.D.
Teléfono: (829) 434-3429
www.villagonzalez.gov.do



Villa González, R.D.

RNC: 4-02-00224-2

La ejecución de las obras aprobadas en el presupuesto participativo ha avanzado de manera significativa, con varias obras ya concluidas y otras en proceso. El compromiso del Ayuntamiento de Villa González es continuar trabajando en la mejora de la infraestructura y en la atención a las necesidades de la comunidad.

Agradecemos la participación activa de los ciudadanos en este proceso y reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

Agradecimientos

Agradecemos a todos los ciudadanos que han participado en el proceso de presupuesto participativo, así como al equipo de trabajo del Ayuntamiento que ha hecho posible la ejecución de estas obras.

Firmado:



Ing. César Álvarez
Alcalde de Villa González
08/01/2025

RNC: 4-02-00224-2

C/ Profesora Luz Peña #1, Villa González, Santiago, R.D.
Teléfono: (829) 434-3429
www.villagonzalez.gob.do



AYUNTAMIENTO DE VILLA GONZALEZ
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
RENDICION DE CUENTAS SOBRE EL NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2024
PERIODO JULIO – DICIEMBRE 2024

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80%	100%	
1	Programa de Construcción y reconstrucción de calles, aceras, contenes y badenes	Municipal	RD\$ 6,786,811.00				X	Concluida
2	Programa de señalización de calles	Municipal	RD\$ 1,500,000.00	X				En proceso
3	Construcción de Punte o Losa Vehicular	Villa Agrícola/Los Vineles	RD\$ 950,000.00				X	Concluida
4	Ampliación de Entrada de Play de Beisbol y Remozamiento	Calle José Manuel Peña Hijo	RD\$ 874,541.00	X				En proceso
5	Construcción Verja Frontal Cementerio Palmar Abajo	Palmar Abajo	RD\$ 1,000,000.00	X				En proceso


FIRMA ALCALDE

7/1/2025
FECHA





ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO JULIO – SEPTIEMBRE 2024

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2024

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	2	40%
Obras en proceso	0	0%
Obras pendientes	3	60%
TOTAL		

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
RD\$11,111,352.00	RD\$9,025,402.79	RD\$2,085,949.21	81%



Ayuntamiento de Villa González
Registro de Participación en Reuniones y Eventos



Fecha:	08/01/2025		Lugar:	Salón de Concejo de Regidores, Ayuntamiento de Villa González	
Hora:	5:30 p. m.	Hasta:	6:30 p. m.	Tema:	Rendición de Cuentas del Presupuesto Participativo por parte del ayuntamiento al Comité de Seguimiento Julio - Diciembre 2024 Segundo Semestre 2024

No.	NOMBRES / APELLIDOS	GÉNERO	INSTITUCIÓN / ÁREA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Josquina A Infante	F M	J. B. Bienvenida Dto	Presidenta	-	829-753-9026
2	Inerva Tutus atoy	F M	Intabaco	protocolista	-	829-8421930
3	Nelissa M. Almonte P.	F M	Educación	Maestra	nelissalmonte@gmail.com	829-974-9976
4	Emmanuel Estrella Reyes	F M	Asociación de Est. Uni. de UG	Presidente	aseuvrg@gmail.com	809-235-3723
5	Noemí Batista	F M	Villa progreso II	Disciplinada	noemi42172@gmail.com	809 675 3701
6	YERY PEÑA	F M	AYUNT. VILLA GONZALEZ	DIR. OMPU	Yerifemanda@hotmail.com	809-453-7152
7	Carmen Estela Méndez	F M	AMPYUJ	Secretaria	telamort57@hotmail.com	809-543-4604
8	Rafael Antonio Mota	F M	JUNTA VECINA ANITA	Presidente	-	809-2579599
9	CESAR ALVAREZ	F M	AYUNTAMIENTO	Alcalde	cesar72@gmail.com	809-769 4713
10	Trinitee Toribio	F M	Ayuntamiento U.G.	Auxiliar RR.HH.	triniteetoribio17@gmail.com	829-782-0467
11	María C. Alvarado U.	F M	Asesoramiento	Encargada	Alvarado.fernanda@gmail.com	809-763-2181
12		F M				

