



# JUNTA MUNICIPAL JUMA BEJUCAL

MATRIZ DE AVANCE JULIO-DICIEMBRE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024								
OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	TERMINADA 100%	MAS 80%	MAS 50% Y	MENOS 50%	SIN INICIAL
Construccion de puente encajonado	Frente al colegio	363,440.00						X
Construccion contenes mas puente	Los Cercados	596,141.56	573,142.25	X				
Construccion de contenes	Boca de Juma La Gomera	1,093,072.00						X
Construcción de Contenes y cabezales en las tres calles	Barrio Don Andres	696,834.00						X
Construcción de contenes	Bejucal, sector Las Cuevas	1,912,876.00						X
Construcción de Contenes	Calle La Embajada, sector Bejucal	220,660.00						X
Construcción de contenes	Calle Principal Barro 1, salida del Sr. Blady	327,922.00						X
Construccion de contenes	San Isidro, El Guamar	2,186,144.00	1,903,000.00	X				
Construcción de badén	C/Simón Bolívar esq. Alfredo Perez V.	193,670.00	193,656.07	X				
Construcción de badén	Calle Los Claveles esq. Génesis	208,568.00	208,265.62	X				
Construcción de badén	Calle Jimenez Moya, esq Benito Moncion	415,645.00	414,565.28	X				
Construcción de badén	Calle Jose Delio Guzman esq. B. M.	129,610.00	129,300.00	X				X
TOTAL		8,344,582.56	3,421,929.22					

  
Luisayra Ramirez  
Enc. Planificación y Programación



SITUACION
NO REALIZADA
TERMINADA
NO REALIZADA
NO REALIZADA
OBRA SUSTITUIDA
NO REALIZADA
OBRA SUSTITUIDA
TERMINADA
TERMINADA
TERMINADA
TERMINADA
EN PROCESO TRAMITACIÓN



## JUNTA MUNICIPAL JUMA BEJUCAL

### Analisis de Ejecución del Presupuesto Participativo Abril - Junio 2024

Balance de ejecución del volumen del Fondo Presupuestado y de Disponibilidad Estimada del Presupuesto Participativo				
Fondo en Presupuesto (FP)	Fondo de Disponibilidad Estimada (FDE)	Monto Ejecutado	Diferencia de inversion ejecutada y el FP	Porcentaje Ejecutado
8,225,326.00	8,225,326.00	3,421,929.22	4,803,396.78	41.60%

Luisayra Ramirez Robles  
Enc. Planificación y Programación

