

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7038

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año | | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|----------|------|-------------|------------|--|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------|--|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9-10 | 12 | 13 | 14=12+-13 | 15 | 16 | 17=15+16 | 18 | 19=10+17+18 | 20=8+-13-19 | |
| 01 | | | | Construcción de Vías de Comunicación y Anexos | | | 2,435,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,435,000.00 | -2,128,000.00 | 307,000.00 | 62,500.00 | 233,830.00 | 296,330.00 | 0.00 | 296,330.00 | 10,670.00 | |
| 01 | 0051 | | | ACERAS Y CONTENEDOR EN GEN ARENOSO | X | 2 | 2,435,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,435,000.00 | -2,128,000.00 | 307,000.00 | 62,500.00 | 233,830.00 | 296,330.00 | 0.00 | 296,330.00 | 10,670.00 | |
| 02 | | | | Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación | | | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | -1,782,000.00 | 18,000.00 | 15,000.00 | 3,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | |
| 02 | 0051 | | | REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN GASPAR HERNANDEZ | | 2 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | -1,782,000.00 | 18,000.00 | 15,000.00 | 3,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | |
| 03 | | | | Construcción de Instalaciones Deportivas | | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 312,000.00 | 662,000.00 | 512,000.00 | 90,000.00 | 602,000.00 | 0.00 | 602,000.00 | 60,000.00 | |
| 03 | 0051 | | | CONTINUACION CORREDOR DE LA SALUD EN LA ZONA DEPORTIVA DEL PLAY | | 1 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | -200,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 60,000.00 | |
| 03 | 0052 | | | INSTALACION DE LUCES PARA EL PLAY GASPAR HERNANDEZ | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512,000.00 | 512,000.00 | 512,000.00 | 0.00 | 512,000.00 | 0.00 | 512,000.00 | 0.00 | |
| 07 | | | | Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funerarias y Militares | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,154,494.00 | 2,154,494.00 | 367,200.00 | 2,026,889.89 | 2,026,889.89 | 0.00 | 2,026,889.89 | 127,604.11 | |
| 07 | 0051 | | | FUNERARIA MUNICIPAL GASPAR HERNANDEZ | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,154,494.00 | 2,154,494.00 | 367,200.00 | 2,026,889.89 | 2,026,889.89 | 0.00 | 2,026,889.89 | 127,604.11 | |
| 11 | | | | Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales | | | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 730,000.00 | 1,430,000.00 | 1,380,000.00 | 10,000.00 | 1,390,000.00 | 0.00 | 1,390,000.00 | 40,000.00 | |
| 11 | 0051 | | | BARANDA A LOS ESCALONES AL LADO DE LA FARMACIA GBC | | 1 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | -350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 0052 | | | CONST. ESCALONES EN LA HOYA | | 2 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | -300,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 40,000.00 | |
| 11 | 0053 | | | LETREO INSIGNIA ENTRADA A GASPAR HDEZ | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | |
| 11 | 0054 | | | 4 PARADAS DE AUTOBUS EN GASPAR HERNANDEZ | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | |
| 15 | | | | Construcción en Cementerios | | | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 362,355.27 | 90,000.00 | 452,355.27 | 0.00 | 452,355.27 | 247,644.73 | |
| 15 | 0051 | | | CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN EL CEMENTERIO | | 1 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 362,355.27 | 90,000.00 | 452,355.27 | 0.00 | 452,355.27 | 247,644.73 | |

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7038**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernández**

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año | | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|---------------------------|------|-------------|------------|--|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|--|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9-10 | 12 | 13 | 14=12+13 | 15 | 16 | 17=15+16 | 18 | 19=10+17+18 | 20=8+7-13-19 | |
| 24 | | | | Construcción de Infraestructuras Hidráulicas | | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 3,312,495.91 | 3,712,495.91 | 2,622,890.00 | 1,074,500.00 | 3,697,390.00 | 0.00 | 3,697,390.00 | 15,105.91 | |
| 24 | 0051 | | | INICIAR ENGAÑONADO DEL RIO POR LA CALLE EL SOL | | 1 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | -400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | 0052 | | | ENGAÑONADO EN EL KILOMETRO 1 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,712,495.91 | 3,712,495.91 | 2,622,890.00 | 1,074,500.00 | 3,697,390.00 | 0.00 | 3,697,390.00 | 15,105.91 | |
| Total General RD\$ | | | | | | | 6,385,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,385,000.00 | 2,598,989.91 | 8,983,989.91 | 6,614,435.16 | 1,868,530.00 | 8,482,965.16 | 0.00 | 8,482,965.16 | 501,024.75 | |

Michelly Surun P.
MICHELLY SURUN

Preparado por



Juan Manuel Guabo Perota
JUAN MANUEL GUABA

Revisado por



Abelto Surin
ABELTO SURIN

Aprobado por

