

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7147

Denominación: Ayuntamiento Municipal de El Pino

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			618,596.00	0.00	0.00	0.00	618,596.00	620,000.00	1,238,596.00	1,238,353.87	0.00	1,238,353.87	0.00	1,238,353.87	242.13
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO		2	618,596.00	0.00	0.00	0.00	618,596.00	620,000.00	1,238,596.00	1,238,353.87	0.00	1,238,353.87	0.00	1,238,353.87	242.13
06				Reparación Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367,322.17	1,367,322.17	783,601.88	583,720.29	1,367,322.17	0.00	1,367,322.17	0.00
06	0051			REPARACION PARQUE PLAN 1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367,322.17	1,367,322.17	783,601.88	583,720.29	1,367,322.17	0.00	1,367,322.17	0.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,352,740.74	3,352,740.74	1,214,619.78	1,767,045.68	2,981,665.46	0.00	2,981,665.46	371,075.28
11	0051			CONSTRUCCION DE PARADA CAFETERIA Y PARQUE LINEAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,352,740.74	3,352,740.74	1,214,619.78	1,767,045.68	2,981,665.46	0.00	2,981,665.46	371,075.28
15				Construcción en Cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,356,516.22	5,356,516.22	5,250,335.35	3,000.00	5,253,335.35	0.00	5,253,335.35	103,180.87
15	0051			CONSTRUCCION DE CEMENTERIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,356,516.22	5,356,516.22	5,250,335.35	3,000.00	5,253,335.35	0.00	5,253,335.35	103,180.87
Total General RD\$							618,596.00	0.00	0.00	0.00	618,596.00	10,696,579.13	11,315,175.13	8,486,910.88	2,353,765.97	10,840,676.85	0.00	10,840,676.85	474,498.28

Ing. Anxony Nicolás Valerio

Preparado por



Eudosa Minoris Toribio

Revisado por



Olivo Rafael Rumaldo

Aprobado por

