

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos			Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
Programa	Obra	Codigo SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
<b>Proyecto: 01</b>					27,990,316.66	.00	.00	.00	27,990,316.66	39,761,023.34	67,751,340.00	36,162,142.93	31,587,187.58	67,749,330.51	.00	67,749,330.51	2,009.50	
11	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	3,379,846.79	.00	.00	.00	3,379,846.79	.00	3,379,846.79	609,491.10	2,770,355.60	3,379,846.70	.00	3,379,846.70	.09
11	0052		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	3,271,670.95	.00	.00	.00	3,271,670.95	.00	3,271,670.95	588,812.49	2,682,858.46	3,271,670.95	.00	3,271,670.95	.00
11	0053		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	2,560,611.15	.00	.00	.00	2,560,611.15	.00	2,560,611.15	.00	2,560,610.65	2,560,610.65	.00	2,560,610.65	.50
11	0054		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	3,096,311.64	.00	.00	.00	3,096,311.64	.00	3,096,311.64	551,488.56	2,544,823.08	3,096,311.64	.00	3,096,311.64	.00
11	0055		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	1,906,263.94	.00	.00	.00	1,906,263.94	.00	1,906,263.94	343,117.77	1,563,146.17	1,906,263.94	.00	1,906,263.94	.00
11	0056		CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y	1	1	2,461,048.90	.00	.00	.00	2,461,048.90	.00	2,461,048.90	472,343.04	1,988,705.86	2,461,048.90	.00	2,461,048.90	.00
11	0057		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	5,015,931.16	.00	.00	.00	5,015,931.16	.00	5,015,931.16	.00	5,015,931.16	5,015,931.16	.00	5,015,931.16	.00
11	0058		CONSTRUCCION CORREDOR PARADA DE LA	1	1	4,198,632.13	.00	.00	.00	4,198,632.13	.00	4,198,632.13	3,038,596.84	1,160,035.28	4,198,632.12	.00	4,198,632.12	.01
11	0059		CONSTRUCCIÓN DE FACHADA Y RAMPA DE	1	1	2,100,000.00	.00	.00	.00	2,100,000.00	.00	2,100,000.00	.00	2,100,000.00	2,100,000.00	.00	2,100,000.00	.00
11	0060		CONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES, C	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0061		CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0062		CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0063		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	879,822.24	879,822.24	879,821.24	.00	879,821.24	.00	879,821.24	1.00
11	0064		CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0065		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0066		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	894,789.69	894,789.69	894,789.69	.00	894,789.69	.00	894,789.69	.00
11	0067		CONSTRUCCION PASEOS PEATONALES Y C	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0068		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0069		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos			Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
Programa	Obra	Codigo SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
11	0070		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0071		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	2,421,576.95	2,421,576.95	1,276,149.86	1,145,427.08	2,421,576.94	.00	2,421,576.94	.01
11	0072		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0073		CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES, C	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0074		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	2,862,065.37	2,862,065.37	502,847.89	2,359,217.00	2,862,064.89	.00	2,862,064.89	.48
11	0075		CONSTRUCCIÓN DE CONTENES, DIFERENTE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0076		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0077		CONSTRUCCIÓN DE ACERA S Y CONTES, C/	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0078		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0079		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0080		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0081		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0082		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,804,679.25	1,804,679.25	1,632,038.01	172,641.00	1,804,679.01	.00	1,804,679.01	.24
11	0083		RECONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	846,270.13	846,270.13	770,642.20	75,627.80	846,270.00	.00	846,270.00	.13
11	0084		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,680,078.27	1,680,078.27	1,403,345.41	276,500.00	1,679,845.41	.00	1,679,845.41	232.86
11	0085		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	248,977.71	248,977.71	226,344.25	22,632.47	248,976.72	.00	248,976.72	.99
11	0086		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0087		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	909,584.45	909,584.45	799,921.00	109,663.45	909,584.45	.00	909,584.45	.00
11	0088		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,115,283.49	1,115,283.49	1,006,318.94	108,964.55	1,115,283.49	.00	1,115,283.49	.00
11	0089		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,029,228.01	1,029,228.01	930,055.99	98,637.09	1,028,693.08	.00	1,028,693.08	534.93



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos			Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
Programa	Obra	Codigo SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
11	0090		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	2,120,623.16	2,120,623.16	1,863,966.10	256,657.05	2,120,623.15	.00	2,120,623.15	.01
11	0091		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0092		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0093		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0094		RECONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,444,256.59	1,444,256.59	1,082,623.41	361,633.18	1,444,256.59	.00	1,444,256.59	.00
11	0095		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0096		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	884,330.23	884,330.23	.00	884,330.23	884,330.23	.00	884,330.23	.00
11	0097		RECONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,109,429.24	1,109,429.24	1,010,013.02	99,416.18	1,109,429.20	.00	1,109,429.20	.04
11	0098		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,407,158.96	1,407,158.96	1,267,949.71	139,209.24	1,407,158.95	.00	1,407,158.95	.01
11	0099		RECONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,903,660.89	1,903,660.89	1,716,352.03	187,308.85	1,903,660.88	.00	1,903,660.88	.01
11	0100		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	636,894.56	636,894.56	564,382.87	72,511.68	636,894.55	.00	636,894.55	.01
11	0101		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0102		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,039,471.27	1,039,471.27	921,570.80	117,094.44	1,038,665.24	.00	1,038,665.24	806.03
11	0103		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	2,809,635.02	2,809,635.02	2,614,801.13	194,705.66	2,809,506.79	.00	2,809,506.79	128.23
11	0104		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	2,628,683.59	2,628,683.59	1,236,678.99	1,392,004.59	2,628,683.58	.00	2,628,683.58	.01
11	0105		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	527,322.91	527,322.91	418,493.76	108,829.15	527,322.91	.00	527,322.91	.00
11	0106		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0107		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0108		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	606,321.81	606,321.81	535,781.84	70,539.95	606,321.79	.00	606,321.79	.02
11	0109		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	2,641,115.71	2,641,115.71	2,329,883.55	310,929.72	2,640,813.27	.00	2,640,813.27	302.44



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos			Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
Programa	Obra	Codigo SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
11	0110		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,447,571.54	1,447,571.54	1,278,506.63	169,064.00	1,447,570.63	.00	1,447,570.63	.91
11	0111		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,820,418.54	1,820,418.54	1,459,404.13	361,014.00	1,820,418.13	.00	1,820,418.13	.41
11	0112		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0113		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES,	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0114		CONSTRUCCIÓN DE ACERA Y CONTENES, C	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,254,539.70	1,254,539.70	1,148,376.62	106,162.96	1,254,539.58	.00	1,254,539.58	.12
11	0115		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0116		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	787,234.06	787,234.06	787,234.06	.00	787,234.06	.00	787,234.06	.01
<b>Proyecto: 02</b>						<b>10,431,296.49</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>10,431,296.49</b>	<b>.00</b>	<b>10,431,296.49</b>	<b>1,249,663.66</b>	<b>9,181,632.28</b>	<b>10,431,295.94</b>	<b>.00</b>	<b>10,431,295.94</b>	<b>.55</b>
11	0051		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES	1	1	3,665,369.37	.00	.00	.00	3,665,369.37	.00	3,665,369.37	604,660.58	3,060,708.79	3,665,369.37	.00	3,665,369.37	.00
11	0052		RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENE	1	1	2,809,325.10	.00	.00	.00	2,809,325.10	.00	2,809,325.10	.00	2,809,325.00	2,809,325.00	.00	2,809,325.00	.10
11	0053		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE	1	1	3,456,602.02	.00	.00	.00	3,456,602.02	.00	3,456,602.02	645,003.08	2,811,598.94	3,456,602.02	.00	3,456,602.02	.00
11	0054		MANTENIMIENTO PUENTE, BO. LAS LIAS, LO	1	1	500,000.00	.00	.00	.00	500,000.00	.00	500,000.00	.00	499,999.55	499,999.55	.00	499,999.55	.45
<b>Proyecto: 03</b>						<b>10,600,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>10,600,000.00</b>	<b>-4,100,000.00</b>	<b>6,500,000.00</b>	<b>2,471,610.93</b>	<b>3,932,708.01</b>	<b>6,404,318.94</b>	<b>.00</b>	<b>6,404,318.94</b>	<b>95,681.06</b>
11	0051		CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANCHA, RESP.	1	1	1,700,000.00	.00	.00	.00	1,700,000.00	.00	1,700,000.00	.00	1,630,145.26	1,630,145.26	.00	1,630,145.26	69,854.74
11	0052		CONSTRUCCIÓN MEDIA CANCHA, AV. EL FA	1	1	1,700,000.00	.00	.00	.00	1,700,000.00	-1,500,000.00	200,000.00	.00	200,000.00	200,000.00	.00	200,000.00	.00
11	0053		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA, SECTOR CAN	1	1	3,600,000.00	.00	.00	.00	3,600,000.00	-3,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0054		REMOZAMIENTO DE CANCHA, LOS ROSALES	1	1	3,600,000.00	.00	.00	.00	3,600,000.00	-3,000,000.00	600,000.00	.00	600,000.00	600,000.00	.00	600,000.00	.00
11	0055		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA, BO. LOS COC	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	4,000,000.00	4,000,000.00	2,471,610.93	1,502,562.75	3,974,173.68	.00	3,974,173.68	25,826.32
<b>Proyecto: 04</b>						<b>7,953,242.48</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>7,953,242.48</b>	<b>-7,000,000.00</b>	<b>953,242.48</b>	<b>.00</b>	<b>952,910.34</b>	<b>952,910.34</b>	<b>.00</b>	<b>952,910.34</b>	<b>332.14</b>
11	0051		REMOZAMIENTO DE CANCHA, CRISTO REY,	1	1	4,493,000.00	.00	.00	.00	4,493,000.00	-4,000,000.00	493,000.00	.00	492,999.98	492,999.98	.00	492,999.98	.02



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos			Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
Programa	Obra	Codigo SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
11	0052		REMOZAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIV	1	1	3,460,242.48	.00	.00	.00	3,460,242.48	-3,000,000.00	460,242.48	.00	459,910.36	459,910.36	.00	459,910.36	332.12
Proyecto: 05						7,215,504.57	.00	.00	.00	7,215,504.57	12,000,000.00	19,215,504.57	14,436,866.15	4,755,796.19	19,192,662.35	.00	19,192,662.35	22,842.22
11	0051		CONSTRUCCIÓN DE PARQUE (ORG. BRISA O	1	1	3,715,504.57	.00	.00	.00	3,715,504.57	-3,000,000.00	715,504.57	503,351.97	189,310.44	692,662.42	.00	692,662.42	22,842.15
11	0052		CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MIRADOR RIO	1	1	3,500,000.00	.00	.00	.00	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00
11	0053		CONSTRUCCION DE PARQUE, PRADO ORIE	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	15,000,000.00	15,000,000.00	13,933,514.18	1,066,485.75	14,999,999.93	.00	14,999,999.93	.07
Proyecto: 08						8,987,049.65	.00	.00	.00	8,987,049.65	-4,630,505.45	4,356,544.20	569,494.55	3,787,049.06	4,356,543.61	.00	4,356,543.61	.59
11	0051		RECONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL	1	1	3,377,018.98	.00	.00	.00	3,377,018.98	-200,000.00	3,177,018.98	.00	3,177,018.98	3,177,018.98	.00	3,177,018.98	.00
11	0052		REMOZAMIENTO ESCUELAS LABORALES Y	1	1	5,610,030.67	.00	.00	.00	5,610,030.67	-5,000,000.00	610,030.67	.00	610,030.08	610,030.08	.00	610,030.08	.59
11	0053		REMOZAMIENTO LA ERMITA DEL ROSARIO (	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	569,494.55	569,494.55	569,494.55	.00	569,494.55	.00	569,494.55	.00
Proyecto: 17						20,000,000.00	.00	.00	.00	20,000,000.00	-20,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0051		CONSTRUCCION NUEVO MERCADO, LOS MI	1	1	20,000,000.00	.00	.00	.00	20,000,000.00	-20,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Proyecto: 20						3,000,000.00	.00	.00	.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0051		REPACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES P	1	1	3,000,000.00	.00	.00	.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Proyecto: 21						6,621,222.28	.00	.00	.00	6,621,222.28	-1,909,177.28	4,712,045.00	1,380,600.00	210,050.00	4,712,045.00	.00	4,712,045.00	.00
11	0051		SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, C1YRA, MA	1	1	1,600,000.00	.00	.00	.00	1,600,000.00	-1,600,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
11	0052		SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, DIFERENT	1	1	5,021,222.28	.00	.00	.00	5,021,222.28	-1,899,827.28	3,121,395.00	.00	.00	3,121,395.00	.00	3,121,395.00	.00
11	0053		SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, DIFERENT	1	1	.00	.00	.00	.00	.00	1,590,650.00	1,590,650.00	1,380,600.00	210,050.00	1,590,650.00	.00	1,590,650.00	.00
Proyecto: 25						1,200,000.00	.00	.00	.00	1,200,000.00	-1,000,000.00	200,000.00	.00	200,000.00	200,000.00	.00	200,000.00	.00
11	0051		SANEAMIENTO DE CAÑADA, CALLE REAL, SI	1	1	1,200,000.00	.00	.00	.00	1,200,000.00	-1,000,000.00	200,000.00	.00	200,000.00	200,000.00	.00	200,000.00	.00
<b>TOTAL</b>						<b>103,998,632.13</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>103,998,632.13</b>	<b>10,121,340.61</b>	<b>114,119,972.74</b>	<b>56,270,378.22</b>	<b>54,607,333.46</b>	<b>113,999,106.69</b>	<b>.00</b>	<b>113,999,106.69</b>	<b>120,866.06</b>



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

Códigos			Denominación del gasto	PPM	Mod. Contrato	Costo total de la obra	Ejecutado Devengado años anteri	Pagado años anteri	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución financiera			Pagado en trimestre po deuda años anteriores	Total pagado	Monto pendiente de pago
Programa	Obra	Código SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado trimestre anteriores	Pagos del trimest	Pago acumulado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14 + 15	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 30%; text-align: center;">ELABORADO POR</div> <div style="border-top: 1px solid black; width: 30%; text-align: center;">REVISADO POR</div> <div style="border-top: 1px solid black; width: 30%; text-align: center;">AUTORIZADO POR</div> </div>																		




MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS  
RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA Y POR OBJETO DEL GASTO  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE / DICIEMBRE 2024


CODIGO INSTITUCIONAL: 7021

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

No. Programa	Descripción	OBJETO DEL GASTO										TOTAL RD\$
		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 2.1	CONTRATACION DE SERVICIOS 2.2	MATERIALES Y SUMINISTROS 2.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2.6	OBRAS 2.7	ADQUICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.8	GASTOS FINANCIEROS 2.9	APLICACIONES FINANCIERAS	
01	ACTIVADES CENTRALES	72,233,605.88	51,258,616.43	18,638,572.57	.00	.00	18,071,705.96	.00	.00	.00	.00	160,202,500.85
11	GESTION Y EJECUCION DE PROYECTOS MU	39,308,769.00	18,169,701.51	55,881,587.16	.00	.00	5,341,761.91	.00	.00	.00	.00	173,319,153.04
12	FORTALECIMIENTO Y GESTION DE SERVICI	106,393,336.97	240,106,998.12	25,736,422.50	.00	.00	52,980,011.85	.00	.00	.00	.00	425,216,769.43
13	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	1,363,618.91	.00	.00	.00	.00	1,711,266.84	.00	.00	.00	.00	3,074,885.75
14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	10,681,220.57	477,881.66	.00	2,428,946.46	.00	.00	2,428,946.46	.00	.00	.00	13,588,048.69
15	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CO	7,374,620.79	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,374,620.79
16	PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARI	5,011,198.48	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,011,198.48
96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FI	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	29,541,607.81	29,541,607.81
<b>TOTAL</b>		<b>242,366,370.60</b>	<b>310,013,197.72</b>	<b>100,256,582.23</b>	<b>2,428,946.46</b>	<b>.00</b>	<b>78,104,746.56</b>	<b>54,617,333.46</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>29,541,607.81</b>	<b>817,328,784.84</b>

  
**ELABORADO POR**  


  
**REVISADO POR**  


  
**AUTORIZADO POR**  
