

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7135

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Vicente Noble

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			877,300.00	0.00	0.00	0.00	877,300.00	0.00	877,300.00	69,000.00	721,742.82	790,742.82	0.00	790,742.82	86,557.18
01	0051			ACERAS Y CONTENES	X	2	877,300.00	0.00	0.00	0.00	877,300.00	0.00	877,300.00	69,000.00	721,742.82	790,742.82	0.00	790,742.82	86,557.18
05				Construcción Instalaciones Recreativas			919,730.00	0.00	0.00	0.00	919,730.00	174,570.05	1,094,300.05	899,003.50	186,384.55	1,085,388.05	0.00	1,085,388.05	8,912.00
05	0051			PLAZOLETA AVENIDA DUARTE CON LIBERTAD	X	2	919,730.00	0.00	0.00	0.00	919,730.00	174,570.05	1,094,300.05	899,003.50	186,384.55	1,085,388.05	0.00	1,085,388.05	8,912.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392,516.08	3,392,516.08	3,392,516.08	0.00	3,392,516.08	0.00	3,392,516.08	0.00
13	0051			CONSTRUCCION ESTACION CUERPO DE BOMBEROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392,516.08	3,392,516.08	3,392,516.08	0.00	3,392,516.08	0.00	3,392,516.08	0.00
Total General RD\$							1,797,030.00	0.00	0.00	0.00	1,797,030.00	3,567,086.13	5,364,116.13	4,360,519.58	908,127.37	5,268,646.95	0.00	5,268,646.95	95,469.18

Preparado por

Revisado por

Aprobado por