

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7046**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Hostos**


Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			968,985.00	0.00	0.00	0.00	968,985.00	-74,529.00	894,456.00	894,455.00	0.00	894,455.00	0.00	894,455.00	1.00
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CARRETERA HOSTOS CASTILLO		1	486,155.00	0.00	0.00	0.00	486,155.00	-74,529.00	411,626.00	411,625.00	0.00	411,625.00	0.00	411,625.00	1.00
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR EL PLAY	X	1	482,830.00	0.00	0.00	0.00	482,830.00	0.00	482,830.00	482,830.00	0.00	482,830.00	0.00	482,830.00	0.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-891,381.00	108,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,619.00
03	0051			CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA ISLETA 2DA ETAPA		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-891,381.00	108,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,619.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,637,615.03	2,637,615.03	1,500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	637,615.03
04	0051			2DA Etapa const. Verja Parimentral			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,637,615.03	2,637,615.03	1,500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	637,615.03
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			1,232,830.00	0.00	0.00	0.00	1,232,830.00	-982,963.00	249,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,867.00
07	0051			CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN ACICATE ABAJO		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0052			CONSTRUCCION DE CAPILLA EN LOS JAVIELES	X	1	482,830.00	0.00	0.00	0.00	482,830.00	-263,225.00	219,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,605.00
07	0053			CONSTRUCCION DE CAPILLA EN LOS JAVIELES		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-219,736.00	30,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,262.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			965,660.00	0.00	0.00	0.00	965,660.00	0.00	965,660.00	759,830.00	205,830.00	965,660.00	0.00	965,660.00	0.00
08	0051			REPARACION DE IGLESIA DE CERREJON	X	1	482,830.00	0.00	0.00	0.00	482,830.00	0.00	482,830.00	482,830.00	0.00	482,830.00	0.00	482,830.00	0.00
08	0052			REPARACION DE CAPILLA DE ACICATE	X	1	482,830.00	0.00	0.00	0.00	482,830.00	0.00	482,830.00	277,000.00	205,830.00	482,830.00	0.00	482,830.00	0.00


**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**


Código del Capítulo: **7046**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Hostos**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participación Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago		
									Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13+19
Total General RD\$					4,167,475.00	0.00	0.00	0.00	4,167,475.00	688,742.03	4,856,217.03	3,154,285.00	705,830.00	3,860,115.00	0.00	3,860,115.00	906,102.03		


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

