

MINISTERIO DE HACIENDA  
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO  
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL PERIODO 2024

FORM. EP-05				ESTADO: Provisorio							
CODIGO DEL CAPITULO: 7040											
DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL (AZUA)											
Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales		4,585,200.00	-650,000.00	3,935,200.00	2,416,482.05	1,278,688.98	3,695,171.03
11	0051		05.02.0009	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ENTRADA A LA CIUDAD (PARADOR FOTOGRAFICO)	S	1,500,000.00	-315,000.00	1,185,000.00	67,809.56	878,688.98	946,498.54
11	0052		05.02.0009	ACONDICIONAMIENTO FORESTA DE CALLES PARQUES Y PLAZAS	N	3,085,200.00	-335,000.00	2,750,200.00	2,348,672.49	400,000.00	2,748,672.49
15				Construcción en Cementerios		1,000,000.00	-300,000.00	700,000.00	0.00	344,559.75	344,559.75
15	0051		05.02.0009	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA PARED PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL (1ERA. ETAPA)	S	1,000,000.00	-300,000.00	700,000.00	0.00	344,559.75	344,559.75
Total General						5,585,200.00	-950,000.00	4,635,200.00	2,416,482.05	1,623,248.73	4,039,730.78

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE A 4to. OCTUBRE - DICIEMBRE DE AÑO 2014**

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7640  
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYABAL

Proyecto	Cbra	Código SIIIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
11				Construcción (instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales)		0.00	0.00	0.00	0.00	4,515,200.00	-874,000.00	3,714,200.00	2,416,482.05	1,278,688.21	1,775,111.03	0.00	3,695,171.03	19,028.97
11	0151			PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ENTRADA A LA CIUDAD (PAISAJISMO ORGÁNICO)		0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-531,000.00	964,000.00	67,807.54	872,633.16	948,450.54	0.00	948,450.54	17,571.46
11	0152			ACONDICIONAMIENTO FORESTA DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS		0.00	0.00	0.00	0.00	3,085,200.00	-331,000.00	2,750,000.00	2,348,674.49	400,000.00	2,748,674.49	0.00	2,748,674.49	1,327.51
15				Construcción en Cementerios		0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-650,000.00	350,000.00	0.00	344,559.75	244,559.75	0.00	344,559.75	5,440.25
15	0151			PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA PAREZ PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL (1ERA. ETAPA)		0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-650,000.00	350,000.00	0.00	344,559.75	244,559.75	0.00	344,559.75	5,440.25
<b>Totales Generales</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,615,200.00</b>	<b>-1,521,000.00</b>	<b>4,084,200.00</b>	<b>2,416,482.05</b>	<b>1,823,281.13</b>	<b>4,039,730.74</b>	<b>0.00</b>	<b>4,039,730.74</b>	<b>24,419.22</b>

*Modesto Menéndez Valenzuela*  
**MODESTO MENDEZ VALENZUELA**  
 CONTADOR MUNICIPAL  
 Preparado Por

**HAROLD MENDEZ RIVERA**  
 CONTADOR  
 Revisado Por

*Polito Barzazar Cabral Sanch*  
**POLITO BARTAZAR CABRAL SANCH**  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 Aprobado Por

