



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
REPUBLICA DOMINICANA

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS PPM 2025


**“PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL PPM 2025 EN LAS
CIRCUNSCRIPCIONES 1, 2 Y 3 DEL D.N.”.**

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2025												
							may	jun	tri 3, 2025	jul	ago	sep	tri 4, 2025	oct	nov	dic	tri 1, 2026	ene	feb
1		Ejecucion Lote 1	265 días	lun 2/6/25	vie 5/6/26		[Gantt bar for 'Ejecucion Lote 1' from May 2025 to July 2026]												
2		Puesta en Posesion	0 días	lun 2/6/25	lun 2/6/25		[Gantt bar for 'Puesta en Posesion' from May 2025 to May 2025]												
3		Primera Intervencion	75 días	lun 2/6/25	vie 12/9/25		[Gantt bar for 'Primera Intervencion' from May 2025 to Sep 2025]												
4		30 de Mayo	14 días	lun 2/6/25	jue 19/6/25	2	[Gantt bar for '30 de Mayo' from May 2025 to Jun 2025]												
5		Enriquilloo KM 8 1/2	60 días	lun 2/6/25	vie 22/8/25	2	[Gantt bar for 'Enriquilloo KM 8 1/2' from May 2025 to Aug 2025]												
6		La Javilla	75 días	lun 2/6/25	vie 12/9/25	2	[Gantt bar for 'La Javilla' from May 2025 to Sep 2025]												
7		Mata hambre	30 días	lun 2/6/25	vie 11/7/25	2	[Gantt bar for 'Mata hambre' from May 2025 to Jul 2025]												
8		Los Praditos	60 días	lun 2/6/25	vie 22/8/25	2	[Gantt bar for 'Los Praditos' from May 2025 to Aug 2025]												
9		Segunda Intervencion	106 días	vie 20/6/25	vie 14/11/25		[Gantt bar for 'Segunda Intervencion' from Jun 2025 to Nov 2025]												
10		San Miguel KM 8	75 días	vie 20/6/25	jue 2/10/25	4	[Gantt bar for 'San Miguel KM 8' from Jun 2025 to Oct 2025]												
11		El Caliche	60 días	lun 25/8/25	vie 14/11/25	5	[Gantt bar for 'El Caliche' from Aug 2025 to Nov 2025]												
12		Los Rios Sin Piso	45 días	lun 15/9/25	vie 14/11/25	6	[Gantt bar for 'Los Rios Sin Piso' from Sep 2025 to Nov 2025]												
13		Los Ramirez	30 días	lun 14/7/25	vie 22/8/25	7	[Gantt bar for 'Los Ramirez' from Jul 2025 to Aug 2025]												
14		Los Rios Santa Lucia	60 días	lun 25/8/25	vie 14/11/25	8	[Gantt bar for 'Los Rios Santa Lucia' from Aug 2025 to Nov 2025]												
15		Tercera Intervencion	105 días	lun 25/8/25	vie 16/1/26		[Gantt bar for 'Tercera Intervencion' from Aug 2025 to Jan 2026]												
16		Km 11 Autop. Duarte	21 días	vie 3/10/25	vie 31/10/25	10	[Gantt bar for 'Km 11 Autop. Duarte' from Oct 2025 to Oct 2025]												
17		Palma Real	21 días	lun 17/11/25	lun 15/12/25	11	[Gantt bar for 'Palma Real' from Nov 2025 to Dec 2025]												
18		Palma Real Parte Atrás	45 días	lun 17/11/25	vie 16/1/26	12	[Gantt bar for 'Palma Real Parte Atrás' from Nov 2025 to Jan 2026]												
19		Las Flores de Cristo	45 días	lun 25/8/25	vie 24/10/25	13	[Gantt bar for 'Las Flores de Cristo' from Aug 2025 to Oct 2025]												
20		Villas Agricolas	45 días	lun 17/11/25	vie 16/1/26	14	[Gantt bar for 'Villas Agricolas' from Nov 2025 to Jan 2026]												
21		Cuarta Intervencion	111 días	lun 27/10/25	lun 30/3/26		[Gantt bar for 'Cuarta Intervencion' from Oct 2025 to Mar 2026]												

Proyecto: Cronograma Lote 1 P
Fecha: vie 7/3/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2025			tri 3, 2025			tri 4, 2025			tri 1, 2026			tri 2, 2026			tri 3, 2026		
							may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct
22		24 de Abril	30 días	lun 3/11/25	vie 12/12/25	16																		
23		Simon Bolivar	75 días	mar 16/12/25	lun 30/3/26	17																		
24		Villa Consuelo	35 días	lun 19/1/26	vie 6/3/26	18																		
25		Villa Francisca	45 días	lun 27/10/25	vie 26/12/25	19																		
26		Villa Juana	45 días	lun 19/1/26	vie 20/3/26	20																		
27		Quinta Intervencion	121 días	lun 15/12/25	lun 1/6/26																			
28		Ensanche Espaillat	35 días	lun 15/12/25	vie 30/1/26	22																		
29		Ensanche Luperon	45 días	mar 31/3/26	lun 1/6/26	23																		
30		La Cienaga	45 días	lun 9/3/26	vie 8/5/26	24																		
31		Ensanche Capotillo	60 días	lun 29/12/25	vie 20/3/26	25																		
32		Sexta Intervencion	90 días	lun 2/2/26	vie 5/6/26																			
33		Gualey	45 días	lun 2/2/26	vie 3/4/26	28																		
34		Las Cañitas	45 días	lun 6/4/26	vie 5/6/26	33																		
35		Los Guandules	45 días	lun 23/3/26	vie 22/5/26	31																		



Proyecto: Cronograma Lote 1 P
Fecha: vie 7/3/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Mo de tare	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	jun '25 jul '25 ago '25 sep '25 oct '25 nov '25 dic '25																											
							1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21																											
1		Ejecucion Lote 2	121 días	lun 2/6/25	sáb 1/11/25		[Gantt bar from 2/6 to 1/11/25]																											
2		Puesta en Posesion	0 días	lun 2/6/25	lun 2/6/25		[Gantt bar from 2/6 to 2/6]																											
3		Primera Intervencion	25 días	lun 2/6/25	mié 2/7/25		[Gantt bar from 2/6 to 2/7/25]																											
4		INVI NORTE	25 días	lun 2/6/25	mié 2/7/25	2	[Gantt bar from 2/6 to 2/7/25]																											
5		ENSANCHE NACO	25 días	lun 2/6/25	mié 2/7/25	2	[Gantt bar from 2/6 to 2/7/25]																											
6		LOS GALINDOS	25 días	lun 2/6/25	mié 2/7/25	2	[Gantt bar from 2/6 to 2/7/25]																											
7		VILLA FRANCISCA	25 días	lun 2/6/25	mié 2/7/25	2	[Gantt bar from 2/6 to 2/7/25]																											
8		27 DE FEBRERO	25 días	lun 2/6/25	mié 2/7/25	2	[Gantt bar from 2/6 to 2/7/25]																											
9		Segunda Intervencion	32 días	jue 3/7/25	mar 12/8/25		[Gantt bar from 3/7 to 12/8/25]																											
10		MIRADOR SUR	25 días	jue 3/7/25	lun 4/8/25	4	[Gantt bar from 3/7 to 4/8/25]																											
11		ENSANCHE QUISQUEYA	32 días	jue 3/7/25	mar 12/8/25	5	[Gantt bar from 3/7 to 12/8/25]																											
12		PERANTUEN	32 días	jue 3/7/25	mar 12/8/25	6	[Gantt bar from 3/7 to 12/8/25]																											
13		LA ZURZA	25 días	jue 3/7/25	lun 4/8/25	7	[Gantt bar from 3/7 to 4/8/25]																											
14		VILLA MARIA	25 días	jue 3/7/25	lun 4/8/25	8	[Gantt bar from 3/7 to 4/8/25]																											
15		Tercera Intervencion	39 días	lun 4/8/25	lun 22/9/25		[Gantt bar from 4/8 to 22/9/25]																											
16		EL PORTAL	25 días	lun 4/8/25	jue 4/9/25	10	[Gantt bar from 4/8 to 4/9/25]																											
17		LA YAGUITA - JARDINES DEL NORTE	32 días	mié 13/8/25	lun 22/9/25	11	[Gantt bar from 13/8 to 22/9/25]																											
18		KM 11	25 días	mié 13/8/25	vie 12/9/25	12	[Gantt bar from 13/8 to 12/9/25]																											
19		MEJORAMIENTO SOCIAL	25 días	lun 4/8/25	jue 4/9/25	13	[Gantt bar from 4/8 to 4/9/25]																											
20		ENSANCHE LUPERON	25 días	lun 4/8/25	jue 4/9/25	14	[Gantt bar from 4/8 to 4/9/25]																											


Proyecto: Cronograma Lote 2
Fecha: vie 7/3/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Mo de tare	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	jun '25 jul '25 ago '25 sep '25 oct '25 nov '25 dic '25																											
							1 8 15 22 29							6 13 20 27 3 10 17 24							31 7 14 21 28 5 12 19 26							2 9 16 23 30 7 14 21						
21		Cuarta Intervencion	46 días	jue 4/9/25	sáb 1/11/25																													
22		ATALA	32 días	jue 4/9/25	mié 15/10/25	16																												
23		LOS PROCERES	32 días	mar 23/9/25	sáb 1/11/25	17																												
24		LOS PERALEJOS	32 días	sáb 13/9/25	jue 23/10/25	18																												
25		VILLA JUANA	11 días	jue 4/9/25	jue 18/9/25	19																												
26		ENSANCHE ESPAILLAT	25 días	jue 4/9/25	lun 6/10/25	20																												
27		Quinta Intervencion	53 días	jue 18/9/25	mar 25/11/25																													
28		MATA HAMBRE	18 días	mié 15/10/25	jue 6/11/25	22																												
29		EL CALICHE	18 días	lun 3/11/25	mar 25/11/25	23																												
30		LOS GIRASOLES	25 días	vie 24/10/25	mar 25/11/25	24																												
31		LOS GUANDULES	11 días	jue 18/9/25	jue 2/10/25	25																												
32		MANGANAGUA	18 días	mar 7/10/25	mié 29/10/25	26																												
33		Sexta Intervencion	50 días	vie 7/11/25	vie 9/1/26																													
34		CIUDAD NUEVA	32 días	vie 7/11/25	mié 17/12/25	28																												
35		SAN GERONIMO	25 días	mar 25/11/25	vie 26/12/25	29																												
36		PALMA REAL	25 días	mar 25/11/25	vie 26/12/25	30																												
37		PALMA REAL PARTE ATRAS	11 días	vie 26/12/25	vie 9/1/26	36																												

Proyecto: Cronograma Lote 2
Fecha: vie 7/3/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Cronograma PPM 20
 Fecha: vie 7/3/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

