

JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2025

CODIGO INSTITUCION **7 | 2 | 9 | 5**

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			<b>Proyecto 01</b>			<b>601,443.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>601,443.00</b>	<b>0.00</b>	<b>601,443.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>601,443.00</b>
01	0051		Construccion aceras y contenes en Villa islabon	1		200,481.00	0.00	0.00	0.00	200,481.00	0.00	200,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,481.00
01	0052		construccion de aceras y contenes en VERDUM	1		200,481.00	0.00	0.00	0.00	200,481.00	0.00	200,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,481.00
01	0053		Construccion de aceras y contenes en SAMMY THOMAS	1		200,481.00	0.00	0.00	0.00	200,481.00	0.00	200,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,481.00
			<b>Proyecto 02</b>			<b>3,939,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,939,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,939,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,939,680.00</b>
02	0051		Reparacion general de caminos vecinales	0		3,939,680.00	0.00	0.00	0.00	3,939,680.00	0.00	3,939,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,939,680.00
			<b>Proyecto 06</b>			<b>200,481.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,481.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,481.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,481.00</b>
06	0051		Reparacion plaza en villa islabon	1		200,481.00	0.00	0.00	0.00	200,481.00	0.00	200,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,481.00
			<b>Proyecto 21</b>			<b>400,962.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,962.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,962.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,962.00</b>
21	0051		construccion pozo tubular o filtrante en el FRAMBOYAN	1		200,481.00	0.00	0.00	0.00	200,481.00	0.00	200,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,481.00
21	0052		contruccion drenaje pluvial en VILLA ISLABON	1		200,481.00	0.00	0.00	0.00	200,481.00	0.00	200,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,481.00
			<b>Proyecto 24</b>			<b>200,482.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,482.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,482.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,482.00</b>
24	0051		construccion de canaletas en CUESTA BARROSA	1		200,482.00	0.00	0.00	0.00	200,482.00	0.00	200,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,482.00
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>5,343,048.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,343,048.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,343,048.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,343,048.00</b>

*Rosa Nely Martinez*  
Preparado por

*[Firma]*  
Revisado por

*Rosely Thomas G*  
Aprobado por

1- Contraloria General de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comision de Fiscalizacion y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

LIC. ROSA NELY MARTINEZ  
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO  
DECRETO No. 264-00  
15/06/00

