

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrat	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			<b>Proyecto 01</b>			<b>2,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,300,000.00</b>	<b>334,778.73</b>	<b>2,634,778.73</b>	<b>294,384.84</b>	<b>1,213,097.61</b>	<b>1,507,482.45</b>	<b>0.00</b>	<b>1,507,482.45</b>	<b>1,127,296.28</b>
01	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	81,899.00	40,007.75	121,906.75	0.00	121,906.75	78,093.25
01	0052		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
01	0053		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES JUAN D			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0054		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS SO			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0055		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EL TAM			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-70,000.00	130,000.00	128,564.31	0.00	128,564.31	0.00	128,564.31	1,435.69
01	0056		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES HONDUR			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	124,064.44	124,064.44	0.00	124,064.44	25,935.56
01	0057		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS BA			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	40,000.00
01	0058		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CENTRO			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,927.25	15,927.25	0.00	15,927.25	84,072.75
01	0059		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES H3			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0060		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0061		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS CO			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	180,818.62	180,818.62	0.00	180,818.62	19,181.38
01	0062		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS CO			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	77,900.00	77,900.00	0.00	77,900.00	122,100.00
01	0063		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES HOYO D			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-65,000.00	85,000.00	83,921.53	0.00	83,921.53	0.00	83,921.53	1,078.47
01	0064		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES NUEVO			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	180,818.62	180,818.62	0.00	180,818.62	19,181.38
01	0065		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CAYACA			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0066		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,778.73	969,778.73	0.00	333,560.93	333,560.93	0.00	333,560.93	636,217.80
			<b>Proyecto 02</b>			<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>301,890.00</b>	<b>411,286.78</b>	<b>713,176.78</b>	<b>0.00</b>	<b>713,176.78</b>	<b>86,823.22</b>
02	0051		REPARACION DE CALLES (BACHEOS)			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	301,890.00	411,286.78	713,176.78	0.00	713,176.78	86,823.22
			<b>Proyecto 03</b>			<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>-480,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
03	0051		CONSTRUCCION CANCHA HONDURAS			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-480,000.00	20,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	2,500.00
			<b>Proyecto 05</b>			<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>710,000.00</b>	<b>227,455.55</b>	<b>284,388.15</b>	<b>511,843.70</b>	<b>0.00</b>	<b>511,843.70</b>	<b>198,156.30</b>
05	0051		CONSTRUCCION DE PARQUE GUAYACANES NORTE			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-290,000.00	10,000.00	651.19	0.00	651.19	0.00	651.19	9,348.81

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
05	0052		CONSTRUCCION DE PARQUE HONDURAS			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	450,000.00	700,000.00	226,804.36	284,388.15	511,192.51	0.00	511,192.51	188,807.49
			<b>Proyecto 06</b>			<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>532,965.35</b>	<b>532,965.35</b>	<b>0.00</b>	<b>532,965.35</b>	<b>167,034.65</b>
06	0051		REMOSION PLAZA LOS CONUCOS			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-100,000.00	700,000.00	0.00	532,965.35	532,965.35	0.00	532,965.35	167,034.65
			<b>Proyecto 07</b>			<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>-300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
07	0051		CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL CAYACOA			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>Proyecto 09</b>			<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>103,750.00</b>	<b>603,750.00</b>	<b>574,658.59</b>	<b>6,047.61</b>	<b>580,706.20</b>	<b>0.00</b>	<b>580,706.20</b>	<b>23,043.80</b>
09	0051		CONSTRUCCION CLINICA HOYO DEL TORO			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	103,750.00	603,750.00	574,658.59	6,047.61	580,706.20	0.00	580,706.20	23,043.80
			<b>Proyecto 13</b>			<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>3,349,441.56</b>	<b>1,650,558.44</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
13	0051		CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	3,349,441.56	1,650,558.44	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>10,750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,750,000.00</b>	<b>-281,471.27</b>	<b>10,468,528.73</b>	<b>4,747,830.54</b>	<b>4,115,843.94</b>	<b>8,863,674.48</b>	<b>0.00</b>	<b>8,863,674.48</b>	<b>1,604,854.25</b>

*M. Patricia...*  
Preparado por

*[Handwritten Signature]*  
Revisado por

*[Handwritten Signature]*  
Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)