



Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa

UNIDAD DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2024
(segundo Semestre Junio-Diciembre 2024)

OBRAS PROGRAMADAS	Ubicación	PRESUPUESTO		Ejecutado a la fecha	100 %	NIVEL DE AVANCE			Observaciones
		Presupuesto Estimado	Inversión a ejecutar			60 %	40 %	20 %	
Construcción Aceras, Contenes y Badenes	El Mirador	RD\$4,884,207.65	RD\$ 1,000,000.00	Monto Invertido: RD\$ 939,564.74 Monto Disponible: RD\$60,435.26	X				Concluida.
Remodelación Iglesia Cristo del Universo	Cristo Rey	RD\$1,399,203.10	RD\$ 1,000,000.00	Monto Invertido RD\$1,379,516.52	X				Concluida.
Construcción de un Puente	Las Calabazas	RD\$1,252,066.56	RD\$ 1,000,000.00						Pendiente.
Construcción de Pasarela Peatonal	Pinar Quemado	RD\$3,585,198.91	RD\$ 1,000,000.00	Monto Invertido RD\$ 1,287,565.75	X				Concluida en el monto de inversión, no en ejecución.
Construcción de 32 Nichos. Encache y muro de gavión en el tanque de Agua Potable.	Cementerio Baso Bajito Masipetro, Paso Bajito	RD\$1,357,337.00	RD\$ 1,000,000.00	Monto Invertido RD\$ 734,781.76 Monto Disponible: RD\$ 265,218.24	X				Concluida Construcción de nichos.





Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa

Avenida Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218
Fax 809-574-2854


ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (Segundo Semestre Junio-Diciembre 2024))

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2024:

Estado de situación de las obras	Cantidad
/Obras ejecutadas	4
Obras en proceso	0
Obras pendientes	1
TOTAL	5

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
RD\$5,000,000.00	RD\$ 4,341,428.77	RD\$658,571.23	85%


Dimas De Jesús Hernández
Tesorero Municipal

Fecha

