



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAGUA
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AÑO 2025

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. Construcción de centro comunal.	Buenos aires II	1,429,228.68	186,004.33	0		X		
2. Construcción de canaleta.	Soldado arriba.	541,858.94		0		X		
3. Reparación de local de la junta de vecinos.	Los cacaítos.	808,142.10		0				
4. Arreglo de callejones .	Rio mar.	857,509.25		0				
5. Construcción de puente	Los maestros	765,105.68		0				
6. Construcción de almacén de agua.	Cruce de la ciruela.	1,319,864.93		0				
7. Construcción de plato de capilla.	Buenos aires I	1,068,556.95		0				
8. Construcción de capilla.	Roberto Fermín	960,779.14		0				

9. Construcción de iglesia.	sabaneta	928,343.16		0				
Total: 9								

AdV

FIRMA AUTORIZADA

16-4-25

FECHA





ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2022:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	0	0.00
Obras en proceso	1	50%
Obras pendientes	8	00%
TOTAL	09	00

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo Municipal del año 2022:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
\$8,679,388.83	\$186,004.33	\$ 8,493,164.5	2.15%