



AYUNTAMIENTO DE LICEY AL MEDIO

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2025 (PERIODO ENERO / MARZO)

| No. | OBRAS PROGRAMADAS | UBICACIÓN | PRESUPUESTOS ESTIMADOS | NIVEL DE AVANCE | | | | COMENTARIOS |
|-----|---|-----------------|------------------------|-----------------|-----|-----|------|-------------|
| | | | | +/-40% | 60% | 80% | 100% | |
| 1 | Mejoramiento sistema drenaje El Laurel | El Laurel | RD\$ 200,000.00 | | | | * | TERMINADA |
| 2 | Rampa acceso silla de ruedas Capilla La Altagracia | Licey Arriba | RD\$ 7,500.00 | | | | * | TERMINADA |
| 3 | Rampa acceso silla de ruedas Club Aurora Silva | Licey Arriba | RD\$ 7,500.00 | | | | * | TERMINADA |
| 4 | Verja y fino Iglesia Mar de Cristal | Los Acevedo | RD\$ 145,000.00 | | | | * | TERMINADA |
| 5 | Construcción de aceras y contenes Reparto Brisas del Valle- La Finca | Don Pedro | RD\$ 250,000.00 | | | | * | TERMINADA |
| 6 | Cubrimiento de cuneta –Escuela Mauran Perello Rochet | Cruz Isalguez | RD\$ 280,000.00 | | | | * | TERMINADA |
| 7 | Rampa acceso silla de ruedas Club Juan Pablo Duarte | Limal Arriba | RD\$ 7,500.00 | | | | * | TERMINADA |
| 8 | Aporte para la verja Club J.V Unidos para servir | Los Cercadillos | RD\$ 150,000.00 | | | | * | TERMINADA |
| 9 | Aporte para plataforma Capilla Corpus Christi y arreglos de los policas acostados | La Sanchez | RD\$ 200,000.00 | | | | * | TERMINADA |


FIRMA ALCALDE


FECHA





AYUNTAMIENTO DE LICEY AL MEDIO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2025
(PERIODO ENERO / MARZO)

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ENERO / MARZO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:

| Estado de situación de las obras | Cantidad | Porcentaje% |
|----------------------------------|----------|-------------|
| Obras ejecutadas | 9 | 23.68% |
| Obras en proceso | 0 | |
| Obras pendientes | 29 | |
| TOTAL | | 100% |

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

| Fondo de Disponibilidad Financiera | Monto de las obras ejecutadas | Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF | Porcentaje de ejecución |
|------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------|
| RDS 6,582,500.00 | RDS 1,247,500.00 | RDS 5,335,000.00 | 23.68% |
| | | | |

FIRMA ALCALDE

FECHA

16/04/25

SELLO AYUNTAMIENTO

