



AYUNTAMIENTO DE VILLA GONZALEZ
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2025

Reporte trimestral al Comité de Seguimiento y a necesidades específicas de grupos vulnerables (mujeres jóvenes y/o adultos mayores, otros).de la ejecución de lo comprometido en el presupuesto participativo. 2025 (Enero - Marzo 2025)

(1er. Trimestre 2025)

NO.	OBRA PROGRAMADA	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80%	100%	
1	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	QUINIGUA	\$2,004,868.60	*				PENDIENTE
2	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	LAS LAVAS	\$1,805,835.80	*				PENDIENTE
3	CONSTRUCCION DE ACERAS	C/APOLINAR TORIBIO	\$695,157.65	*				PENDIENTE
4	CONSTRUCCION DE NICHOS	PALMAR ABAJO	\$1,939,012.75	*				PENDIENTE
5	CONSTRUCCION DE CONTENES	C/MARITZA CASTILLO, PALMAREJO	\$1,721,860.50	*				PENDIENTE
6	RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES	BARRIO MERA	\$1,671,568.70	*				PENDIENTE
TOTAL			\$9,838,304.00					

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PRIMER TRIMESTRE 2025 (MARZO 2025)

BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2025

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE%
OBRAS EJECUTADAS	0	0%
OBRAS EN PROCESO	0	0%
OBRAS EN PENDIENTES	6	100%
TOTAL	6	

BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PPM 2025

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RD\$	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS RD\$	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF RD\$	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN %
\$9,838,304.00	\$0.00	\$9,838,304.00	0%


Ing. César Álvarez
Alcalde de Villa de González

