



AYUNTAMIENTO DE VALLEJUELO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2025

PERIODO ENERO -MARZO

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	Construcción de aceras y contenes	La clavellina y los pinos	633,425.00				X	Para esta obra se excedió el monto que estaba presupuestado originalmente
2	Construcción de aceras y contenes	Sabana Grande	284,250.00				X	Para esta obra se excedió el monto que estaba presupuestado originalmente
3	Remoción del balneario cabeza del rio	El guayabo	816,580.00				X	Para esta obra se excedió el monto que estaba presupuestado originalmente
4	Construcción del bienvenido a rio arriba	Rio arriba del sur	400,000.00	X				
5	Construcción de aceras y contenes	Carrera de la tuna	250,000.00			X		Esta obra fue movido de su tiempo de ejecución
6	Construcción de aceras y contenes	Los fundos	300,000.00	X				
7	Construcción de aceras y contenes	Palma cana	300,000.00	X				
8	Construcción de aceras y contenes	El abanico	250,000.00	X				
9	Terminar la cancha capulín	capulín	300,000.00	X				
10								

FIRMA ALCALDE



FECHA

20/3/2025

SELLO AYUNTAMIENTO



PERIODO ENERO -MARZO

**AYUNTAMIENTO DE VALLEJUELO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2025**

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO PRIMER TRIMESTRE**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	3	33.33%
Obras en proceso	1	11.11%
Obras pendientes	5	55.55%
TOTAL	9	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
RD\$ 3,534,255	RD\$ 1,984,255	1,550,000.00	56.14%