



ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN JOSÉ DE LAS MATAS

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
INFORME RENDICIÓN DE CUENTA
(PERIODO ENERO-MARZO 2025)**

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	AÑO	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
					+/- 40%	60 %	80 %	100 %	
1	CONSTRUCCION DE PUENTE	LA CEIBA	1,136,296.00	2025				X	TERMINDA
2	CANALIZACION DE AGUAS NEGRAS	LAS FLORES	300,000.00	2025	X				POR INICIAR
3	CONSTRUCCION DE PUENTE	CAÑADA DEL CAIMITO	700,000.00	2025	X				POR INICIAR
4	REMOZAMIENTO DE AVENIDA	AV. DR. MORILLO FRENTE AL PLAY TEO PEÑA	200,000.00	2025	X				POR INICIAR


FIRMA ALCALDE

4/ABRIL/2025
FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO



ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN JOSÉ DE LAS MATAS

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ENERO-MARZO 2025**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	1	25%
Obras en proceso	0	0%
Obras pendientes	3	75%
TOTAL	4	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
2,336,296.00	1,136,296.00	1,200,000.00	48.64%