

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) DEL PERIODO 2025

FORM. EP-05				ESTADO: Aprobado							
CODIGO DEL CAPITULO:				7139							
DENOMINACION:				AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA							
Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	71,994.23	71,994.23
01	0051		01.18.0008	Señalización y rotulación de calles	N	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	71,994.23	71,994.23
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		2,987,000.00	250,000.00	3,237,000.00	0.00	377,950.00	377,950.00
02	0051		01.18.0008	Reparación y Construcción de Aceras y Contenes en el Casco urbano	N	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00
02	0052		01.18.0008	REPARACION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR DE LA LLANADA	N	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
02	0053		01.18.0008	REPARACION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LAGUNA GRANDE	N	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
02	0054		01.18.0008	BACHEO EN CONCRETO DE HORMIGON EN LA CALLE JULIO UREÑA DE LOS CADILLOS	N	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
02	0055		01.18.0008	REPARACION DE VIA COMUNICACION DEL SECTOR LAGUNA GRANDE	N	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
02	0056		01.18.0008	REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA VIA COMUNICACION DEL SECTOR LA LLANADA	N	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	61,050.00	61,050.00
02	0057		01.18.0008	REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA VIA COMUNICACION DEL CASCO URBANO	N	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	26,300.00	26,300.00
02	0058		01.18.0008	REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA VIA COMUNICACION DEL SECTOR LA ENEAS	N	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
02	0059		01.18.0008	REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA VIA COMUNICACION DEL SECTOR POZO BONITO	N	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00
02	0060		01.18.0008	REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA VIA COMUNICACION DEL SECTOR LA BALSA	N	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00
02	0061		01.18.0008	REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA VIA COMUNICACION DEL SECTOR LA DIEGUILO	N	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
02	0062		01.18.0008	MANTENIMIENTOS Y RELLENOS DE DIFERENTES CAMINOS VECINALES	N	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas		1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	0.00	0.00	0.00
03	0051		01.18.0008	Terminación de la Grada del Play de Dieguito	S	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00
03	0052		01.18.0008	2DA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL PLAY DE BEISBOL DE LAGUNA GRANDE (ALTO DE LOS PEÑA)	N	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
04	0051		01.18.0008	Reconstrucción de la Cancha Municipal Diario Álvarez	N	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00
05	0051		01.18.0008	Construcción de Glorieta en el Parquecito Frente al Hospital Municipal	N	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
05	0052		01.18.0008	Terminación de la Construcción del Parque de las Eneas	N	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
11	0051		01.18.0008	Terminación de Parador Fotográfico con la Colaboración de de la Empresa Bisonó	N	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
14				Reparación Edificaciones Municipales		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,727.31	49,727.31
14	0051		01.18.0008	REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL	N	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,727.31	49,727.31
15				Construcción en Cementerios		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
15	0051		01.18.0008	Terminación de la construcción de la Verja del Cementerio Municipal del lado derecho	N	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00



ELABORADOR POR



REVISADO POR



AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) DEL PERIODO 2025

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml

10/4/2025 1:37 PM

Pagina 2 de 2

10200100732-PRD_CIFE_1

FORM. EP-05

CODIGO DEL CAPITULO:

7139

ESTADO: Aprobado

DENOMINACION:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA

Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
15	0052		01.18.0008	Construcción de 24 Nichos en el Cementerio Laguna Grande	N	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21				Construcción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente		1.00	600,000.00	600,000.00	0.00	465,652.66	465,652.66
21	0051		01.18.0008	Construcción Matadero Municipal	N	1.00	600,000.00	600,000.00	0.00	465,652.66	465,652.66
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
24	0051		01.18.0008	construcción de caneleta en el la laguita calle Corporán	N	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
Total General						6,177,000.00	1,000,000.00	7,177,000.00	0.00	965,324.20	965,324.20

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR