



## PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

### Matriz de nivel de avance de obras PPM 2025 (Trimestre enero – marzo)

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIO
				20%	50%	80%	100%	
01	Pozo Filtrante y Canalización de agua negras	Barrio Colina I	1,000,000.00			X		En ejecución
02	Pozo Filtrante y encache de cañada (Parte Atrás)	Barrio Invi Cea	500,000.00					Pendiente de inicio
03	Reservorio Agua	Barrio San Francisco	500,000.00					Pendiente de inicio
04	Aceras y Contenes E iniciar Centro Comunal	Barrio Pajarito	1,000,000.00					Pendiente de Inicio
05	Aceras y Contenes	Barrio Quijá Quieta	500,000.00				X	Terminada
06	terminación de Cancha/Parque	Barrio La Torre	700,000.00					Pendiente de inicio
07	Canalización y depósito de agua	Barrio Villa Esperanza	300,000.00				X	Terminada
08	2 Pozos tubulares	Barrio Villa Isabelita	500,000.00				X	Terminada
09	Adecuación/Preparación de Terreno para Cancha/Parque	Colina IV/El Silencio	1,000,000.00					Pendiente de inicio
10	Remodelación del Parque del sector KM 43	Batey Km. 43	500,000.00					Pendiente de inicio
11	Compra Terreno para la Cancha	Barrio Paraíso II	800,000.00					Pendiente de inicio
12	Aceras y Contenes	Barrio El Edén	900,000.00					Pendiente de inicio
13	Aceras y Contenes	Barrio San Miguel I	800,000.00					Pendiente de inicio
14	Encache y reparación de la Calle Principal (Subía)	La Lomita	500,000.00					Pendiente de inicio
15	Construcción Parque	Hormigo	1,300,000.00					Pendiente de inicio
16	Continuación Construcción Iglesia/Centro Comunal	Los Lirios	300,000.00					Pendiente de inicio
17	Remozamiento Parque Infantil	Batey Lechería	400,000.00					Pendiente de inicio
18	Pozo Filtrante	La Guazuma	500,000.00					Pendiente de inicio
		<b>Total</b>	<b>12,000,000.00</b>					





### PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

### Matriz de nivel de avance de obras PPM 2025 (Trimestre enero – marzo)

#### BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PPM 2025

#### ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Periodo Enero/Marzo

Balance Consolidado de la ejecución PPM 2025

ESTADO DE SITUACIÓN DE OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE
Obras en ejecuciones	1	5.56%
Obras terminadas	3	16.67%
Obras pendientes	14	77.78%
Total	18	100%

Fondo de disponibilidad financiera	Monto de las obras ejecutas RD\$	Diferencia entre FDF y Inversión ejecutada	Porcentaje ejecutado
12,000,000.00	618.776.96	11,381,223.04	5.16%

**Arq. Jairo Sosa**

Enc. De Oficina de Planeamiento Urbano



**Lic. Alexander de los Santos**

Enc. De Presupuesto



**Lic. Perfecto Jacinto**

Enc. De OMPP

**Lic. Eladio Suero**

Enc. De P.P.M.



# LISTADO DE ASISTENCIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2025

## REUNION ORDINARIA PERIODO ENERO / MARZO

NO	NOMBRE	CARGO	SECTOR	TELEFONO
1	Eufemia Pedrero Pinto		Paranito	849.503-6368
2	Dennis Hipolito	Secretaria	EL EDEY	829-728-5562
3	Donat Chocón M	Presidente	Demerol 2	809-352-1168
4	Alvaro Perdomo	Pres. del Inst	Seguridad F	829-984-0913
5	Jesús Díaz	Tesorero	Colina IV	809-249-0678
6	Marcelina Ariza	Oficista	F/Deu	<del>809-3023525</del>
7	Soknan Villafra	829-539-8010	El Eden	829-539-9345
	César A. Agüero Rijo	Sec. Gen. Ayuntamiento A.V.A.		829-806-3501