




AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS RÍOS
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2025. ENERO-MARZO.



No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80%	100%	
1	Mejoramiento servicios agua potable	Hato Nuevo. / El Proyecto.	RD\$266,903.38			x		En Proceso
2	Mejoramiento servicios agua potable	Lengua Azul Arriba. Lengua Azul Abajo.	RD\$366,903.38			x		En Proceso
3	Mejoramiento servicios agua potable.	Higo de la Cruz. / Pino Fresco.	RD\$366,903.38					Pendiente
4	Mejoramiento servicios de iluminación.	El Faro. / Los Guandules	RD\$366,903.38					Pendiente
5	Mejoramiento servicios agua potable.	La Javilla. / El Cachimbo.	RD\$366.903.38					Pendiente
6	Mejoramiento servicios de iluminación	Villa Progreso.	RD\$366,903.38					Pendiente
7	Mejoramiento servicios de iluminación.	La Q. / La Picantina.	RD\$366,903.38					Pendiente
8	Mejoramiento servicios agua potable.	Los Mosquito. / La Finca.	RD\$366,903.38					Pendiente
9	Construcción de rampa.	Centros de Salud. UNAPs.	RD\$117,093.00					Pendiente
10		TOTAL	RD\$ 2,972,327.58					


FIRMA ALCALDE.

12-5-2025
FECHA.



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ENERO- MARZO.**

Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	0	0.00 %
Obras en proceso	2	22.22 %
Obras pendientes	7	77.78 %
TOTAL	9	100.00 %

**Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera.
del Presupuesto Participativo:**

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución %
RD\$ 2,972,327.58	RD\$320,272.95	RD\$2,652,054.63	10.73 %

