



AYUNTAMIENTO MUNICIPIO VILLA LOS ALMACIGOS  
RNC: 4-10-00021-1

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2025  
PERIODO FEBRERO – ABRIL

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	Remozamiento Del Club	Los Rodríguez	\$ 350,000.00			X		En Proceso
2	Remozamiento Del Club	La Piña	\$ 300,000.00	X				En Proceso
3	Ampliación Del Club	La Lana	\$ 300,000.00					Pendiente
4	Construcción De Cancha	Palma Larga	\$ 1,200,000.00					Pendiente
5	Construcción De Parque	Sabana De Inaje	\$ 200,000.00					Pendiente

FECHA

  
Prof. Miguel Ángel Mercado Reyes  
Alcalde Municipal



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
PERIODO FEBRERO – ABRIL**

**1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025**

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	0	0
Obras en proceso	2	12%
Obras pendientes	3	88%
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	

**1. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:**

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
\$ 2,350,000.00	\$ 92,500.00	\$ 2,257,500	\$ 3.94%

  
**Prof. Miguel Angel Mercado Reyes**  
**Alcalde Municipal**  
