

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) DEL PERIODO 2025

FORM. EP-05				ESTADO: Aprobado								
CODIGO DEL CAPITULO: 7280												
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PALO VERDE												
Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral			
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12	
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		1,510,000.00	0.00	1,510,000.00	0.00	980,000.00	980,000.00	
01	0051		04.15.0002	CONSTRUCCION CONTENES BARRIO LOS SOLARES, P.V.	N	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	
01	0052		04.15.0002	CONSTRUCCION CONTENES Y BADENES BARRIO SAN MARTIN, P.V.	N	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	
01	0053		04.15.0002	CONSTRUCCION CONTENES Y BADENES BARRIO MANUEL GRULLON, KM 17	N	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	
01	0054		04.15.0002	CONSTRUCCION CONTENES Y BADENES BARRIO SAN JOSE KM 17	N	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	
01	0055		04.15.0002	CONSTRUCCION BADEN BARRIO EL TRIANGULO KM 17	N	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	
01	0056		04.15.0002	CONSTRUCCION BADEN ANDA LUCIA, KM. 17	N	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	
01	0057		04.15.0002	CONSTRUCCION BADEN BARRIO SAN PEDRO KM 17	N	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
03				Construcción de Instalaciones Deportivas		607,635.52	0.00	607,635.52	0.00	0.00	0.00	
03	0051		04.15.0002	CONSTRUCCION CANCHA ANDA LUCIA KM 17	N	607,635.52	0.00	607,635.52	0.00	0.00	0.00	
04				Reparación de Instalaciones Deportivas		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	
04	0051		04.15.0002	LUCES CANCHA MAGDALENA	N	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	
05				Construcción Instalaciones Recreativas		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	
05	0051		04.15.0002	CONSTRUCCION JUEGOS INFANTILES PARQUE KM 17	N	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	
06				Reparación Instalaciones Recreativas		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	
06	0051		04.15.0002	RELLENO PARQUE PALO VERDE	N	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	
11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
11	0051		04.15.0002	CONSTRUCCION PARADOR FOTOGRAFICO HATO VIEJO	N	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
14				Reparación Edificaciones Municipales		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
14	0051		04.15.0002	CONSTRUCCION GARAJE AMBULANCIA BOMBEROS P.V.	N	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
17				Construcción Instalaciones Productivas		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	
17	0051		04.15.0002	CONSTRUCCION PARADA MOTOCONCHO P.V.	N	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	
21				Construcción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	
21	0051		04.15.0002	CONSTRUCCION DE CANALETA FRENTE A LIPE, P.V.	N	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
21	0052		04.15.0002	CONSTRUCCION CANALETA LA REFORMA P.V.	N	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	



 ELABORADOR POR



 REVISADO POR



 AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) DEL PERIODO 2025

FORM. EP-05				ESTADO: Aprobado							
CODIGO DEL CAPITULO: 7280											
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PALO VERDE											
Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4		6	7	8	9=7+8	10	11	12
Total General					3,417,635.52	0.00	3,417,635.52	0.00	1,035,000.00	1,035,000.00	


 ELABORADOR POR


 REVISADO POR


 AUTORIZADO POR