

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7045 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Hondo Valle

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			4,623,400.00	0.00	0.00	0.00	4,623,400.00	0.00	4,623,400.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	4,587,400.00
01	0051			Construcción de Puente en el Barrio Lincon		1	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
01	0052			Construcción de Aceras y Contenes (Desde el Barrio LINCON a la Colonia)		1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
01	0053			Construcción de Aceras y Contenes (Nuestra Señora de Fátima y Prolongación)		1	323,400.00	0.00	0.00	0.00	323,400.00	0.00	323,400.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	287,400.00
01	0054			Construcción de Aceras y Contenes (16 de Agosto)		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Total General RD\$							4,623,400.00	0.00	0.00	0.00	4,623,400.00	0.00	4,623,400.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	4,587,400.00

Sandra Iris Segura Encarnacon
Preparado por



María Ant. Casanova Enc.
Revisado por



Ing. Donaciano De la Cruz M.
Aprobado por

