

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL SEIBO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025**

CODIGO DE AYUNTAMIENTO

7029

CODIGO DEL CAPITULO

11

DENOMINACION

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
01	053			CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN OBRAS PPM	X		7,921,066.36				7,921,066.36	0.00	7,921,066.36		0.00	0.00	0.00	0.00	7,921,066.36
01	065			CONST. ACERAS Y CONTENES SALIDA SEIBO_ HATO MAYOR HASTA BLOQUE			1,500,283.29				1,500,283.29	0.00	1,500,283.29		294,055.47	0.00		294,055.47	1,206,227.82
01	094			Construccion de Aceras y Contenes Diferentes Calles Villa Guerrero			1,004,176.52				1,004,176.52	0.00	1,004,176.52		196,818.50	0.00		196,818.50	807,358.02
01	095			Construccion de Aceras y Contenes Diferentes Calles Vista Hermosa			1,004,176.52				1,004,176.52	0.00	1,004,176.52		196,818.50	0.00		196,818.50	807,358.02
01	096			CONSTRUCCION DE BADEN CALLE NO. 15 ESQ. CALLE NO 02			174,912.24				174,912.24	0.00	174,912.24		34,282.80	0.00		34,282.80	140,629.44
01	097			CONSTRUCCION DE BADEN CALLE NO. 15 ESQ. JUAN EMILIO JIMENEZ			168,633.07				168,633.07	0.00	168,633.07		33,052.08	0.00		33,052.08	135,580.99
01	098			CONSTRUCCION DE BADEN CALLE RAFAEL Z. GARCIA ESQ. MANUELA DIEZ			267,549.59				267,549.59	0.00	267,549.59		244,655.50	0.00		244,655.50	22,894.09
01	099			CONST. BADEN NO.2 CALLE BENITO MONCION ESQ. GENERAL CABRAL			148,437.38				148,437.38	0.00	148,437.38		0.00	0.00		0.00	148,437.38
01	100			CONST. BADEN C/ MARIA TRINIDAD SANCHEZ ESQ. MANUELA DIEZ			176,546.00				176,546.00	0.00	176,546.00		0.00	0.00		0.00	176,546.00
01	101			CONST. BADEN NO. 02 C/ BENITO MONCION ESQUINA EMILIO A MOREL			182,569.27				182,569.27	0.00	182,569.27		0.00	0.00		0.00	182,569.27

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL SEIBO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2025**

CODIGO DE AYUNTAMIENTO

7029

CODIGO DEL CAPITULO

11

DENOMINACION

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
<b>TOTAL DE CUENTA RD\$</b>							12,548,350.24				12,548,350.24	0.00	12,548,350.24		999,682.85	0.00		999,682.85	11,548,667.39

  
Preparado por

  
Revisado por

  
Aprobado por

