



**Sosúa**  
AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL



**AYUNTAMIENTO DE SOSUA  
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL  
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2025  
PERIODO ABRIL-JUNIO 2025**

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
			0%	50%	80%	100%	
CONSTRUCCION DE ENCACHE DE MARANATA	EN LA COMUNIDAD DE MARANATHA	1,638,210.00				X	COMPLETADA 100%
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA PICHINGA	EN LA COMUNIDAD DE LA PICHINGA	1,895,565.00		X			LICITACION
CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL EN VILLA PROGRESO	EN LA COMUNIDAD DE VILLA PROGRESO	1,638,210.00		X			LICITACION

  
FIRMA ALCALDE

27/6/2025  
FECHA



## ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO ENERO- ABRIL

### 1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, 2025

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	1	100%
Obras en proceso	2	50%
Obras pendientes	0	100%
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	

### 2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto en ejecución de las obras a ejecutar RD\$	Diferencia de Inversión Sin ejecutar el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
4,202,633.00	1,256,826.26	2,945,806.74	1 al 50