



INFORME DE PROYECTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO 2025

AYUNTAMIENTO DE VILLA HERMOSA



Dirección De Obras Municipales

Nivel de Avances de las Obras SEMESTRAL Enero-Junio

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		Nivel de Avance				Situación
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	Terminada 100%	Mas 50%	Menos 50%	Sin Inicial	
Bloque 1 (Los Cocos)	Construccion de Contenes	2.545.000		✓				En Ejecución
Bloque 1-2 (La Lechoza)	Construccion de Contenes	2.545.000					✓	En proyección
Bloque 1-3 (La Clinica)	Construccion de Contenes	2.545.000				✓		En Ejecución
Bloque 1-4 (lechoza)	Encalichado	2.545.000			✓			En Ejecución
Bloque 1-5 (La Clinica)	Encalichado	2.545.000					✓	En proyección
Total		12.725.000,0						

ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO 2025
Dirección De Obras Municipales
Periodo Enero-Junio

1. Balance Consolidación de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025

Estado de Situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	1	20%
Obras en Proceso	2	40%
Obras pendientes	2	40%
Total	5	

2. Balance de ejecución del volumen del fondo de disponibilidad financiera del Presupuesto Participativo

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las Obras Ejecutadas y en Proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de Ejecución
12.725.000,0	5,422,309	7,302,691.00	42%

Planeamiento Urbano Y Obras Municipales



Alcalde Municipal

