



# Junta de Distrito Municipal de La Canela

Fundado el 27 de Julio de 1997

Tel. 809/336-0007 \* RNC 4-02-06382-7

Carretera Cibao Noroeste, Avenida Antonio Guzmán Fernández #78

La Canela, Santiago, República Dominicana



## PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL - PPM (2025)

### MATRIZ DE NIVEL DE AVANCE DE OBRAS

#### CORRESPONDIENTE A: JUNIO 2025

No.	Obra Programada	Ubicación	MONTO APROBADO	Nivel de Avance					Estado
				0%	20%	50%	85%	100%	
1	Construcción Aceras y Contenes	Platanal	1,000,000.00	X					Programada
2	Reparación Iglesia Católica	Piedra Gorda	1,000,000.00			X			En proceso
3	Reparación Casa Club Multiuso, Comunidad de Capilla	Capilla	900,000.00	X					Programada
<b>Total RD\$</b>			<b>2,900,000.00</b>						

## PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL - PPM (2025)

### BALANCE CONSOLIDADO

#### CORRESPONDIENTE A: JUNIO 2025

No.	Obra Programada	Ubicación	MONTO APROBADO	Pagos realizados	Balance
1	Construcción Aceras y Contenes	Comunidad de Platanal	1,000,000.00	-	1,000,000.00
					1,000,000.00
					1,000,000.00
					1,000,000.00
					1,000,000.00
<b>1,000,000.00</b>				<b>-</b>	<b>1,000,000.00</b>

**Nota:** Estos proyectos se están desarrollando con fondos del Gobierno Local

Proyecto realizado vía Contrato.

(PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO 2025)



# Junta de Distrito Municipal de La Canela

Fundado el 27 de Julio de 1997

Tel. 809/336-0007 \* RNC 4-02-06382-7

Carretera Cibao Noroeste, Avenida Antonio Guzmán Fernández #78


La Canela, Santiago, República Dominicana



No.	Obra Programada	Ubicación	MONTO APROBADO	Pagos realizados	Balance
2	Reparación Iglesia Católica	Piedra Gorda	1,000,000.00	-	1,000,000.00
	Avance aporte No. 1 -Cheque No. 11099 d/f 13-06-2025			500,000.00	500,000.00
					500,000.00
					500,000.00
			<b>1,000,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>

No.	Obra Programada	Ubicación	OFERTA ECONÓMICA	Pagos realizados	Balance
3	Reparación Casa Club Multiuso, Comunidad de Capilla	Capilla	900,000.00	-	900,000.00
					900,000.00
					900,000.00
			<b>900,000.00</b>	<b>-</b>	<b>900,000.00</b>

Balance consolidado del Plan de Inversion Municipal 2025		
Estado de ejecucion de la obra	Cantidad	Porcentaje
Programado	2	67%
En proceso	1	33%
Terminada	0	0%
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>

  
ELABORADO POR  
Tecnico PPM 2025

