



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MICHES
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2025**

**REPORTE TRIMESTRAL AL COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y A NECESIDADES ESPECÍFICAS DE GRUPOS VULNERABLES
(MUJERES JOVENES O ADULTOS MAYORES, OTROS) DE LA EJECUCIÓN DE LO COMPROMETIDO EN EL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025 (ABRIL – JUNIO 2025)
2DO TRIMESTRE 2025**

NO.	OBRA PROGRAMADA	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80%	100%	EN PROCESO
1	CONSTRUCCIÓN DE CONTENES	21 DE ENERO	\$117,142.00					PENDIENTE
2	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	SAN JUAN BAUTISTA	\$117,142.00					PENDIENTE
3	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	LUCAS GUIBBES	\$117,142.00			*		EN PROCESO
4	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	PUEBLO ARRIBA	\$117,142.00					PENDIENTE
5	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	BORINQUEN	\$117,142.00			*		EN PROCESO

6	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	MOJICA	\$117,142.00					PENDIENTE
7	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	PUEBLO ABAJO	\$117,142.00	*				EN PROCESO
8	REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE SEMAFOROS	CENTRO DEL PUEBLO	\$117,142.00					PENDIENTE
9	BACHEO EN DIFERENTES CALLES	ARROYO SANTIAGO	\$117,142.00					PENDIENTE
10	TERMINACIÓN LOCAL DE LA JUNTA DE VECINOS	BOCA DEL RIO	\$117,142.00					PENDIENTE
11	TERMINACIÓN LOCAL DE LA JUNTA DE VECINOS	LOS KMS CARRETERA MICHES-SEIBO	\$117,142.00				*	TERMINADO
12	ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD	EL ASFALTO	\$117,142.00				*	TERMINADO
13	CONTENES Y RELLENO DE CALLES	LOS CACAOS	\$117,142.00				*	TERMINADO
14	CONTINUACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	LOS MAMEYES	\$117,142.00				*	TERMINADO
15	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	MIRAMAR	\$117,142.00				*	TERMINADO
16	CONTINUACIÓN DE DRENAJE	LA JAVILLA	\$117,142.00			*		EN PROCESO
17	ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD	LOS FRANCESES	\$117,142.00					PENDIENTE

18	ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD	LA PALOMA	\$117,142.00					PENDIENTE
		TOTAL	2,108,556 RD\$					

**ANALISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2DO TRIMESTRE 2025
BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE %
OBRAS EJECUTADAS	5	27%
OBRAS EN PROCESO	4	
OBRAS PENDIENTES	9	
TOTAL	18	50 %

BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RD\$	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS RD\$	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF RD\$	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN %
5,392.355.12	\$117,142.00	3,283,799.12	50%

*Municipio de Miches
República Dominicana*

