



Ayuntamiento del municipio de Samaná
Obras del presupuesto participativo incluidas en el presupuesto
municipal del año 2025
(RD\$ 6, 000,000.00)



OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. Cementado camino vecinal.	Las palmillas	555,105.00					X	
2. Cementado camino vecinal.	Los Gratini	236,776.00					X	
3. Cementado camino vecinal.	Los gratini (callejón Sandy)	236,776.00					X	
4. Cementado camino vecinal.	Callejón Majagualito	610,190.00					X	
5. Cementado camino vecinal.	Majagualito (carnicería Bimbo)	346,150.00	32,500.00			X		En proceso
6. Cementado camino vecinal.	Jarro sucio	473,110.00					X	
7. Cementado camino vecinal.	Barrio Morris	451,605.00					X	
8. Cementado camino vecinal.	Punta balandra	504,850.00					X	
9. Cementado camino vecinal.	La bastida Puente antiguo matadero	511,370.00					X	
10. Centro comunal	Villa clara	1,834,067.00	598,067.00			X		En proceso
11. Construcción de guardería para discapacitados		240,000.00						

FIRMA AUTORIZADA

FECHA
30-6-25



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	0	
Obras en proceso	2	
Obras pendientes	9	
TOTAL	11	

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo Municipal del año 2025:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
RD\$ 6,000,000.00	630,567.00	5,369,433.0	10.5 %