



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			34,288,233.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	1,098,630.00	1,133,630.00	0.00	1,065,568.29	1,065,568.29	0.00	1,065,568.29	34,321,294.71
01	0051			Construcción aceras y contenes Bánica - Sabana Cruz		2	13,240,925.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,240,925.00
01	0052			Construcción aceras y contenes La Recta		2	3,405,353.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,405,353.00
01	0053			Construcción aceras y contenes y badenes cascos urbanos		2	9,515,468.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,515,468.00
01	0054			Construcción Peatonal I Sandunga		2	2,343,587.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,343,587.00
01	0055			Construcción Peatonal II Don Juan		2	2,350,767.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350,767.00
01	0056			Construcción Peatonal III Cuquita		2	2,640,594.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640,594.00
01	0057			Construcción Canaleta en cachada Los Memisos		2	791,539.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,539.00
01	0058			Construcción de badenes en la Calle La Recta Sector La Manicera (PPM)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,630.00	1,098,630.00	0.00	1,065,568.29	1,065,568.29	0.00	1,065,568.29	33,061.71
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0051			Reparación de caminos vecinales		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			11,168,736.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,168,736.00
05	0051			Remozamiento parque central		2	4,092,831.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,092,831.00
05	0052			Construcción parque recreativo sector Tabacal		2	7,075,905.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,075,905.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			6,578,769.00	0.00	0.00	0.00	1,770,194.00	1,821,983.45	3,592,177.45	230,065.00	0.00	230,065.00	0.00	230,065.00	8,170,687.45
11	0051			Construcción Parador Fotográfico Las Cañitas	X	2	1,529,099.00	0.00	0.00	0.00	1,529,099.00	0.00	1,529,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529,099.00
11	0052			Construcción e instalación Busto a Juan Pablo Duarte	X	2	231,095.00	0.00	0.00	0.00	231,095.00	0.00	231,095.00	230,065.00	0.00	230,065.00	0.00	230,065.00	1,030.00
11	0053			Construcción Parador Fotográfico, canaleta e iluminación Los Memisos		2	3,025,770.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025,770.00
11	0054			Construcción Muro Perimetral con pintura artística		2	1,792,805.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792,805.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
11	0055			Construcción de Parador Fotografico en La Recta, Entrada del Cerro (PPM)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821,983.45	1,821,983.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821,983.45
13				Construcción Edificaciones Municipales			18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00
13	0051			Construcción Palacio Municipal		2	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00
21				Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			874,828.00	0.00	0.00	0.00	874,828.00	0.00	874,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,828.00
21	0051			Construcción Verja Perimetral del Vertedero Municipal	X	2	874,828.00	0.00	0.00	0.00	874,828.00	0.00	874,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,828.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			4,449,696.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,449,696.00
23	0051			Sistema de iluminación sector Rastrillo		2	1,425,110.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,110.00
23	0052			Sistema de iluminación sector La Recta		2	3,024,586.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,024,586.00
Total General RD\$							75,560,262.00	0.00	0.00	0.00	2,905,022.00	2,920,613.45	5,825,635.45	230,065.00	1,065,568.29	1,295,633.29	0.00	1,295,633.29	77,185,242.16

Lic. Celenia Ramirez Jimenez

Preparado por



Guillermina Jimenez R.
Lic. Guillermina Jimenez R.

Revisado por



Lic. Yissell Y. Santana Alcantara

Aprobado por

