

Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Planificación y Desarrollo

Teléfonos: 829-245-2234, 829-605-5604

www.alcaldiavillajaragua.gob.do

E-mails: ayuntamientojaragua2020@gmail.com

RNC 4-17-00776-2

Rendición de cuentas/informe semestral al Comité de Seguimiento de la ejecución de lo comprometido en el Presupuesto Participativo 2025.

Informe de Rendición de Cuentas Semestral

Periodo: Enero - junio 2025

Fecha de Presentación: 15 de julio de 2025

1. Introducción

Este informe contiene los resultados de la ejecución de los proyectos del Presupuesto Participativo 2025 identificados para responder a las necesidades específicas de los sectores tanto urbanos como rurales en primer semestre de 2025. buscando garantizar la transparencia y rendición de cuentas ante el Comité de Seguimiento y Control Municipal y los colectivos específicos involucrados.

2. Contexto

El Presupuesto Participativo como herramienta que permite a las comunidades participar en la toma de decisiones sobre la asignación de recursos proveniente de los Gastos de inversión.

En Villa Jaragua, el proceso del PPM prácticamente se ha institucionalizado convirtiéndose en referente a nivel Provincial y regional.

Proyectos Identificados y Estado de Ejecución

A continuación, se detallan los proyectos identificados, su presupuesto asignado, nivel de avance

Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

2025

OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL ENERO-JUNIO 2025

(En RD\$)

OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR/SECCIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE					OBSERVACIÓN
		ASIGNADO	EJECUTADO	TERMINADA 100%	ENTRE 99% Y 80%	ENTRE 79% Y 51%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
Mantenimiento de Caminos	El Barro	300,000.00	77,675.00				X		
Continuación Ampliación Acueducto	Las Cañitas	300,000.00	8,700.00				X		
Continuación Construcción Acueducto Majagual	Pie de la Loma	300,000.00	0.00					X	
Continuación Electrificación C/Progreso, Alto Velo	La Isleta y Vista al Lago	475,000.00	0.00					X	
Construcción de Aceras, Contenes y Badenes (C/Sánchez con Independencia, María Trinidad Schez, con Indep.)	Mercerón, El Hato	475,000.00	470,309.99	X					
Mantenimiento de Caminos Las Cañitas-Naranjo, Hoyo de Julián-Arroyo Seco-Mata de Naranjo	Mata de Naranja	300,000.00	196,302.00			X			
Remozamiento Cancha. Barrio Nuevo	El Papayo, Barrio Nuevo	475,000.00	0.00					X	
Construcción de Contenes c/Rubén Cuevas	Los Guayacanes y Villa Progreso	475,000.00	450,173.39	X					
Continuación Construcción Contenes c/Guillermina. La Bombita	La Madre y Barrio 10	493,000.00	0.00					X	
Mejoramiento Servicio de Agua Potable. Barrio Enriquillo (Tunal Abajo), Tunal Arriba y Barrio Brisa	Barrio Enriquillo, (Tunal Abajo), Tunal Arriba y Barrio Brisa	475,000.00	0.00					X	
Construcción de Contenes C/Placer Bonito y C/H (Poin)	El Otro Lado y El Palmar	478,000.00	473,492.08	X					
Construcción Enramada (Gazebo)	Centro de Envejecientes (*)	150,000.00	0.00					X	
Continuación Construcción Muro de Gaviones El Maniel	El Cerro y El Maniel	524,554.00	263,990.92				X		
Total		5,220,554.00	1,940,643.38	3	0	1	3	6	

(*) Obra Focalizada a Grupo Vulnerable

Iván Medina

Iván Aristides Medina Trinidad, M.A.
Alcalde Municipal
FIRMA AUTORIZADA

7/7/2025
FECHA



SELLO INSTITUCIÓN



Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua



1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL ABRIL-JUNIO 2025

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD OBRAS	PORCENTAJE %
OBRAS EJECUTADAS	3	23
OBRAS EN PROCESO	4	31
OBRAS PENDIENTES	6	46
TOTAL	13	100

2. BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
5,220,554.00	1,940,643.38	3,279,910.62	37

Iván Medina

Iván Aristides Medina Trinidad, M.A.
Alcalde Municipal
FIRMA AUTORIZADA



SELLO INSTITUCIÓN

3. Análisis de Ejecución

- **Total, Presupuesto Asignado: \$5,220,554.00**
- **Total, Obras Ejecutadas: 3 (23%)**
- **Total, Obras en Proceso: 4 (31%)**
- **Total, Obras Pendientes: 8 (46%)**

El análisis muestra que, a la fecha, se ha ejecutado el 37% del presupuesto asignado, con un total de \$1,940,643.00 en obras.

4. Comentarios y Recomendaciones

- **Fortalecer la Comunicación:** Mejorar la comunicación entre el Ayuntamiento y los colectivos para asegurar que las necesidades de los grupos vulnerables sean adecuadamente representadas y atendidas.
- **Monitoreo Continuo:** Establecer un sistema de monitoreo continuo para las obras en proceso y pendientes, asegurando que se cumplan los plazos establecidos.
- **Mantener informado a los munícipes** a través de las redes sociales del nivel de ejecución.

5. Conclusiones

El primer semestre de 2025 ha sido un periodo de avances significativos en la ejecución de proyectos del Presupuesto Participativo. Es crucial abordar los problemas de terreno en las obras pendientes y fortalecer la participación de los grupos en el proceso de toma de decisiones.

Fecha de elaboración: 15 de julio de 2025


Iván Arístides Medina Trinidad
Alcalde Municipal

