



Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa

UNIDAD DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
INFORME SOBRE NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2025
SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2025

OBRAS PROGRAMADAS	Ubicación	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				Observaciones
		Presupuesto Estimado	Ejecutado a la fecha	100 %	60%	40%	20%	
Construcción Cancha Mixta	Jumunuco	RD\$ 1,005,923.04	CK. 018955 RD\$201,184.06 Ck 018975 RD\$ 332,102.04 CK 019012 RD\$ 472,624.14 Sub-Total RD\$ 1,005,910.18 Presupuesto Adicional Ck 019014 RD\$ 305,286.91 CK 019095 RD\$ 295,354.28 Sub-Total RD\$ 600,641.19 Total RD\$ 1,606,551.37	X				Finalizada en el monto de inversión, teniendo un presupuesto adicional, pagados mediante la cuenta de obras menores
Construcción Salón Comunal	Paso Bajito	RD\$ 1,005,923.04					10 %	Levantamiento topográfico y documentación del terreno
Adecuación Espacio Públicos Accesibles	Centro Ciudad	RD\$ 452,665.37						Programada para iniciar en Febrero
Remodelación del Local propiedad del Ayuntamiento	Medina II	RD\$ 1,005,923.04					15 %	Creado el CAS y replanteamiento de trabajos
Construcción Salón Comunal	Estancita	RD\$ 1,005,923.04						Programada para iniciar en Julio.

Construcción Acueducto	Palo Blanco	RD\$ 1,005,923.04						Programada para iniciar en el mes de Agosto.
------------------------	-------------	-------------------	--	--	--	--	--	--

Estado de ejecución de los capas	Cantidad
Capa de compactación	1
Capa de base	4
Capa de subbase	12
TOTAL	17



Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa

Avenida Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218
Fax 809-574-2854

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2025

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:

Estado de situación de las obras	Cantidad
Obras ejecutadas	1
Obras en proceso	2
Obras pendientes	2
TOTAL	5

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
RD\$ 5,482,280.57	RD\$ RD\$ 1,005,910.18	4,476,370.39	18.35%

Lic. Juan Jose Pérez Bueno
Director Financiero

20/04/2025
Fecha

Sello Ayuntamiento





Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa

Av. Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218
Fax 809-574-2854



Asunto: Rendición de cuentas Segundo Trimestre Abril-Junio al comité de seguimiento Municipal del Presupuesto Participativo para el año 2025

Objetivo: Presentar y socializar informe de avance de las obras en ejecución para el año 2025 y el anuncio del inicio de nuevas obras.

Lugar: Salón de Reuniones del Ayuntamiento Municipal

Hora: 10:00 de la mañana

Fecha: 20 de Junio del 2025

No.	Nombre y apellidos	Comunidad / responsabilidad	Teléfono
1	Vilma Lada	Bona / IZCID	849 879 0142
2	Victorio de Jesus	Arrollo del Baruco / CSCM	809-946-3574
3	Jose Helio Puente	Jumunuco / ESCM	849 281 4125
4	Franklin Espino	Paso Basito	849-201-5724
5	Junior Mencia F.	OAIM / Invitudo	809-619-5563
6	Jose Antonio Abreu	Alcalde Jarabacoa	809 223-1692.
7	Nilton H. Batista	Coord. Presupuesto Participativo	809-868-8413
8			
9			