

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7110**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia**

Proyecto	Otra	Código SNP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01			Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,753,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753,568.00	350,773.89	2,104,341.89	175,534.12	1,418,394.26	1,593,928.38	0.00	1,593,928.38	510,413.51
01	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	90.89	500,090.89	0.00	54,227.38	54,227.38	0.00	54,227.38	445,863.51
01	0052		CONSTRUCCION DE BADEN RANCHO ABAJO		2	168,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,692.00	0.00	168,692.00	33,063.63	135,628.37	168,692.00	0.00	168,692.00	0.00
01	0053		CONSTRUCCION DE PROTECCION DE TALUD EN LOS PUENTES		2	477,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,942.00	133,683.00	611,625.00	0.00	611,625.00	611,625.00	0.00	611,625.00	0.00
01	0054		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTEN FRENTE Y DESPUES DE LA ESCUELA LA ZANJA		2	406,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,934.00	0.00	406,934.00	79,759.06	327,174.94	406,934.00	0.00	406,934.00	0.00
01	0055		CONSTRUCCION CABEZALES DE PUENTE EN HOYA EL RINCON		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0056		SEÑALIZACION DE TRANSITO DEL MUNICIPIO		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,450.00	35,450.00	0.00	35,450.00	64,550.00
01	0059		CONSTRUCCIÓN DE BADENES EN VILLA ESTEVANIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,000.00	317,000.00	62,711.43	254,288.57	317,000.00	0.00	317,000.00	0.00
02			Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			2,040,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040,737.00	-656,683.00	1,484,054.00	76,256.13	247,615.85	323,871.98	0.00	323,871.98	1,160,182.02
02	0051		BACHEO EN EL MUNICIPIO		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	7,883.00	3,425.00	11,308.00	0.00	11,308.00	388,692.00
02	0052		REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-33,683.00	466,317.00	67,323.13	95,132.23	162,455.36	0.00	162,455.36	303,861.64
02	0053		REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO CAMINO VECINAL PALO AMARILLO		2	361,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,499.00	-323,000.00	38,499.00	1,050.00	35,527.97	36,577.97	0.00	36,577.97	1,921.03
02	0054		REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO CAMINO VECINAL ENTRADA BARRIO DE PIEDRA		2	579,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,238.00	0.00	579,238.00	0.00	113,530.65	113,530.65	0.00	113,530.65	465,707.35
02	0055		REMODELACION ENTRADA FERNANDO VALERIO		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03			Construcción de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,500.00	151,500.00	1,500.00	85,000.00	86,500.00	0.00	86,500.00	65,000.00
03	0051		CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA CANCHA DE LA JOYA LIGHT (APORTE).			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,500.00	151,500.00	1,500.00	85,000.00	86,500.00	0.00	86,500.00	65,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7110**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia**

Proyecto	Obra	Código SHIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
07			Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			807,042.00	0.00	0.00	0.00	807,042.00	50,000.00	857,042.00	31,408.40	125,633.60	157,042.00	0.00	157,042.00	700,000.00	
07	0051		CONSTRUCCION UN BAÑO GUARDA RAYA		2	157,042.00	0.00	0.00	0.00	157,042.00	0.00	157,042.00	31,408.40	125,633.60	157,042.00	0.00	157,042.00	0.00	
07	0052		CONTRUCCION CASA CLUB (INICIO) BARRIO DON PEDRO		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
07	0053		CONSTRUCCION DE BAÑO EN CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO(APORTE)		2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07	0054		CONSTRUCCION CASA CLUB LA GALETA (APORTE)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
08			Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	275,172.04	2,275,172.04	0.00	1,247,934.46	1,247,934.46	0.00	1,247,934.46	1,027,237.58	
08	0051		REPARACIÓN DE FUNERARIA EL FRAILE	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
08	0052		REPARACIÓN CLUB CULTURAL LA ZANJA	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	275,172.04	1,275,172.04	0.00	1,247,934.46	1,247,934.46	0.00	1,247,934.46	27,237.58	
15			Construcción en Cementerios			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	4,628,928.38	5,628,928.38	0.00	1,935,871.28	1,935,871.28	0.00	1,935,871.28	3,693,057.10	
15	0051		CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL CEMENTERIO LOS RANCHOS	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
15	0052		CONSTRUCCION DE 150 BOCA DE NICHOS EN LOS CEMENTERIOS LOS RANCHOS, MONTE DE LA ZANJA Y CEMENTERIO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,598.65	1,030,598.65	0.00	1,030,598.65	1,030,598.65	0.00	1,030,598.65	0.00	
15	0053		CONSTRCCION DE VERJA PERIMETRAL Y CALLE INTERNA EN EL CEMENTERIO LOS RANCHOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,598,329.73	2,598,329.73	0.00	705,272.63	705,272.63	0.00	705,272.63	1,893,057.10	
15	0054		CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL Y CANALETA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL SABANA IGLESIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	800,000.00	


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025


Código del Capítulo: **7110**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participante	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +(-) 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +(-) 13-19
20				Reparación de Viviendas			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-365,672.04	234,327.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,327.96
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-365,672.04	234,327.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,327.96
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			239,603.00	0.00	0.00	0.00	239,603.00	0.00	239,603.00	70,000.00	14,077.12	84,077.12	0.00	84,077.12	155,525.88
23	0051			ILUMINACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO		2	239,603.00	0.00	0.00	0.00	239,603.00	0.00	239,603.00	70,000.00	14,077.12	84,077.12	0.00	84,077.12	155,525.88
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			1,100,337.00	0.00	0.00	0.00	1,100,337.00	0.00	1,100,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,337.00
24	0051			CONSTRUCCION DE CANALETA Y PASO A DESNIVEL EN RANCHO ABAJO		2	300,337.00	0.00	0.00	0.00	300,337.00	0.00	300,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,337.00
24	0052			CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO (COMPRA DE TUBO PARA CONECTAR CON INAPA) EN LA ARCILLA	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
Total General RD\$							9,541,287.00	0.00	0.00	0.00	9,541,287.00	4,534,019.27	14,075,306.27	354,698.65	5,074,526.57	5,429,225.22	0.00	5,429,225.22	8,646,081.05


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

