



# Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa



Oficio 02-06-2025

Jarabacoa, Rep. Dom.  
18 de Junio año 2025

De: Lic. Vctor H. Batista  
Coordinador. Presupuesto Participativo Municipal (PPM)

Para: Honorable Consejo de Regidores  
Todos sus Miembros


Asunto: Reporte Semestral de la ejecución de lo comprometido en el PPM

Honorable Consejo:

Después de externarle un cordial saludo y felicitarles por la labor que han venido realizando en favor de la población del Municipio de Jarabacoa, nos dirigimos a ustedes mediante el oficio No 02/06/2025 con la finalidad de comunicarles y poner en su conocimiento la ejecución hasta la fecha sobre lo comprometido mediante el Presupuesto Participativo Municipal.

Adjuntamos documento contentivo del detalle de lo ejecutado hasta la fecha mediante el Presupuesto participativo Municipal.

Sin otro particular y quedando a su entera disposición para cualquier interrogante muy atentamente.

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Victor H. Batista  
Coord, PPM





# Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa

UNIDAD DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL  
 INFORME SOBRE NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2025  
 SEMESTRAL ENERO - JUNIO 2025)

| OBRAS PROGRAMADAS                                 | Ubicación     | PRESUPUESTO          |                                    | NIVEL DE AVANCE |     |     |      | Observaciones   |
|---|---------------|----------------------|------------------------------------|-----------------|-----|-----|------|---|
|   |               | Presupuesto Estimado | Ejecutado a la fecha               | 100 %           | 60% | 40% | 20%  |   |
| Construcción Cancha Mixta                         | Jumunuco      | RD\$ 1,005,923.04    | CK. 018955 RD\$201,184.06          | X               |     |     |      | Finalizada en el monto de inversión, teniendo un presupuesto adicional, pagados mediante la cuenta de obras menores |
|   |               |                      | Ck 018975 RD\$ 332,102.04          |                 |     |     |      |   |
|   |               |                      | CK 019012 RD\$ 472,624.14          |                 |     |     |      |   |
|   |               |                      | <b>Sub-Total RD\$ 1,005,910.18</b> |                 |     |     |      |   |
|   |               |                      | <b>Presupuesto Adicional</b>       |                 |     |     |      |   |
|   |               |                      | Ck 019014 RD\$ 305,286.91          |                 |     |     |      |   |
|   |               |                      | <u>CK 019095 RD\$ 295,354.28</u>   |                 |     |     |      |   |
|   |               |                      | <b>Sub-Total RD\$ 600,641.19</b>   |                 |     |     |      |   |
|   |               |                      | <b>Total RD\$ 1,606551.37</b>      |                 |     |     |      |   |
| Construcción Salón Comunal                        | Paso Bajito   | RD\$ 1,005,923.04    |                                    |                 |     |     | 10 % | Levantamiento topográfico y documentación del terreno   |
| Adecuación Espacio Públicos Accesibles            | Centro Ciudad | RD\$ 452,665.37      |                                    |                 |     |     |      | Programada para iniciar en Febrero  |
| Remodelación del Local propiedad del Ayuntamiento | Medina II     | RD\$ 1,005,923.04    |                                    |                 |     |     | 15 % | Creado el CAS y replanteamiento de trabajos   |
| Construcción Salón Comunal                        | Estancita     | RD\$ 1,005,923.04    |                                    |                 |     |     |      | Programada para iniciar en Julio.   |

|                        |             |                   |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|-------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Construcción Acueducto | Palo Blanco | RD\$ 1,005,923.04 |  |  |  |  |  |  | Programada para iniciar en el mes de Agosto. |
|------------------------|-------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|



# Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa

Avenida Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.

Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218

Fax 809-574-2854

## ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SEMESTRAL ENERO-JUNIO 2025

### 1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:

| Estado de situación de las obras | Cantidad |
|----------------------------------|----------|
| Obras ejecutadas                 | 1        |
| Obras en proceso                 | 2        |
| Obras pendientes                 | 2        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>5</b> |

### 2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

| Fondo de Disponibilidad Financiera<br>RD\$ | Monto de las obras ejecutadas y en proceso<br>RD\$ | Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF<br>RD\$ | Porcentaje de ejecución<br>% |
|--|--|--|------------------------------|
| RD\$ 5,482,280.57                          | RD\$ RD\$ 1,005,910.18                             | 4,476,370.39                                       | 18.35%                       |

Lic. Juan Jose Pérez Bueno  
Director Financiero

18/04/2025  
Fecha

Sello Ayuntamiento

