


**OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PPM) TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2025**

CANTIDAD	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN (SECTOR)	PRESUPUESTO			NIVEL DE AVANCE	
			PRESUPUESTO O ESTIMADO	PRESUPUESTO O EJECUTADO	PENDIENTE	% EJECUTADO	ESTADO
01	vaciado calles y callejones y construccion de muros	sector san francisco	444,322.78	0.00	444,322.78	0.00%	
02	reconstruccion de acera y contenes	calle ezequiel pimentel	565,626.60	0.00	565,626.60	0.00%	
03	vaciado de callejon	sector el tamarindo	545,361.86	0.00	545,361.86	0.00%	
04	vaciado callejon 3ra. Etapa	sector sabana grande	499,453.20	499,453.20	0.00	100.00%	finalizado
05	construccion de canaletas y contenes	comunidad el limon	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00%	
06	rotulacion de calles	municipio cabecera	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00%	
07	reparacion y acondicionamiento de vias de comunicacion	municipio cabecera	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00%	
08	reconstruccion de acera y contenes	san luis	684,051.00	136,521.60	547,529.40	19.96%	en proceso
09	reconstruccion de acera y contenes	pueblo abajo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00%	
10	reconstruccion de acera y contenes	padre billini, sector las jessicas y nuestro esfuerzo	2,700,000.00	1,080,987.50	1,619,012.50	40.04%	en proceso
11	reparacion de instalacion de semaforos	municipio cabecera	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00%	
12	construccion de vivienda sra. Santa Custodio	bo. La cabrita municipio cabecera	800,000.00	800,000.00	0.00	100.00%	finalizado
13	contruccion de contenes y alcantarillado, <b>NOTA: tomado de la partida presupuestaria de la padre billini, ante daños provocados por lluvias "EMERGENCIA."</b>	entrada barrio san luis	1,507,474.80	951,474.80	556,000.00	63.12%	en proceso
14	reconstruccion baden, <b>NOTA: tomado de la partida presupuestaria de la padre billini, ante daños provocados por lluvias "EMERGENCIA."</b>	sector los maestros /calle san jose	305,982.30	61,982.30	244,000.00	20.26%	en proceso

<b>CANTIDAD</b>	<b>%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTADO RD\$</b>	<b>10,239,815.44</b>
<b>TOTAL EJECUTADO RD\$</b>	<b>2,516,962.30</b> <b>24.58%</b>
<b>TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR RD\$</b>	<b>7,722,853.14</b> <b>75.42%</b>
	<b>10,239,815.44</b> <b>100.00%</b>

**NOTA: LAS OBRAS 13 Y 14 FUERON INICIADAS POR CARÁCTER DE EMERGENCIA, EN EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2025, CON LOS RECURSOS PRESUPUESTADO DE LA PADRE BILLINI, LAS YESSICAS.**

  
Manuel Guerrero  
Enc. Presupuesto Participantes

30/6/2025  
Fecha

