

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAMASA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION **711415**

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Proy	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	945,780.00	995,904.00	1,941,684.00	0.00	1,941,684.00	5,058,316.00
11	0051		OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1		7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	945,780.00	995,904.00	1,941,684.00	0.00	1,941,684.00	5,058,316.00
			Proyecto 02			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	259,182.00	534,855.00	794,037.00	0.00	794,037.00	2,205,963.00
11	0051		REPARACION DE CAMINO VECINAL	0		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	259,182.00	534,855.00	794,037.00	0.00	794,037.00	2,205,963.00
			Proyecto 03			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11	0051		CONSTRUCCION CANCHA LOS COQUITOS	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
			Proyecto 05			8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	1,044,910.00	1,280,000.00	2,324,910.00	0.00	2,324,910.00	6,175,090.00
11	0051		CONSTRUCCION DE PARQUECITO CUARTEL	0		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,044,910.00	1,050,000.00	2,094,910.00	0.00	2,094,910.00	405,090.00
11	0052		CONSTRUCCION DE BOULEVARD LA MINA	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	1,990,000.00
11	0053		CONSTRUCCION DE PARQUE EL CERCADILLO	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11	0054		CONSTRUCCION DE PARQUE NUEVO CAMINO	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11	0055		CONSTRUCCION DE BUSTO FERNANDO ANTONIO DE MENDOZA	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11	0056		CONSTRUCCION DE BOULEVARD - ENTRADA DEL PUEBLO	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	220,000.00	1,780,000.00
			Proyecto 17			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
11	0051		CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
			Proyecto 20			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100,000.00	619,000.00	719,000.00	0.00	719,000.00	281,000.00
11	0051		REPARACION DE VIVIENDAS	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100,000.00	619,000.00	719,000.00	0.00	719,000.00	281,000.00
			Proyecto 23			1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	200,958.00	200,958.00	0.00	200,958.00	1,749,042.00
11	0051		ILUMINACION PLAY	0		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	200,958.00	200,958.00	0.00	200,958.00	999,042.00
11	0052		COLOCACION DE LAMPARAS (ILUMINACION CALLES)	0		750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
TOTAL GENERAL						22,450,000.00	0.00	0.00	0.00	22,450,000.00	0.00	22,450,000.00	2,349,872.00	4,130,717.00	6,480,589.00	0.00	6,480,589.00	15,969,411.00

[Firma]
Preparado por



[Firma]
Revisado por



[Firma]
Aprobado por