



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS RÍOS
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS-PPM 2025-ABRIL-JUNIO.



No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80%	100%	
1	Mejoramiento servicios agua potable	Hato Nuevo. / El Proyecto.	RD\$366,903.38		X			En Proceso
2	Mejoramiento servicios agua potable	Lengua Azul Arriba. Lengua Azul Abajo.	RD\$366,903.38				X	Ejecutada.
3	Mejoramiento servicios agua potable.	Higo de la Cruz. / Pino Fresco.	RD\$366,903.38		X			En Proceso.
4	Mejoramiento servicios de Iluminación.	El Faro. / Los Guandules	RD\$366,903.38		X			En Proceso.
5	Mejoramiento servicios agua potable.	La Javilla. / El Cachimbo.	RD\$366.903.38					Pendiente.
6	Mejoramiento servicios de iluminación	Villa Progreso.	RD\$366,903.38					Pendiente.
7	Mejoramiento servicios de Iluminación.	La Q. / La Picantina.	RD\$366,903.38					Pendiente.
8	Mejoramiento servicios agua potable.	Los Mosquitos. / La Finca.	RD\$366,903.38					Pendiente.
9	Compra de sillas de rueda..	Grupo Vulnerable de Discapacitados.	RD\$117,093.00					Pendiente.
		TOTAL	RD\$ 2,972,327.58					

FIRMA ALCALDESA..

Martha Cuevas Pérez

FECHA.

23-7-2025



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ABRIL-JUNIO.**

Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	1	11.11%
Obras en proceso	3	33.33%
Obras pendientes	5	55.5%
TOTAL	9	100.00 %

**Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera.
del Presupuesto Participativo:**

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución %
RD\$ 2,972,327.58	RD\$366.903.38	RD\$2,560,424.20	12.53