

JUNTA DISTRITAL SABANETA DE YASICA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7 | 2 | 9 | 5

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) o años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			1,466,048.00	0.00	0.00	0.00	1,466,048.00	0.00	1,466,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466,048.00
11	0051		Construccion de aceras y contenes	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11	0052		Construccion de aceras y contenes verdum	0		466,048.00	0.00	0.00	0.00	466,048.00	0.00	466,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,048.00
			Proyecto 02			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	18,800.00	431,200.00
11	0051		Reparaciones generales de camino vecinales	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	18,800.00	281,200.00
11	0052		Reparacion callejon peatonal de cuesta barrosa	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
			Proyecto 05			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11	0051		Construccion de voutevar	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
			Proyecto 06			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	0051		Reparacion de plaza de villa islabon	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
			Proyecto 21			840,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	835,000.00
11	0056		Construccion drenaje pluvial Los coco palo amarillo	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
11	0057		Construccion drenaje pluvial villa samy thomas	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
11	0058		Construccion drenaje pluvial villa islabon	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	0059		Construccion drenaje pluvial cuesta barrosa	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	0060		Construccion de pozo filtrante	0		140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	135,000.00
TOTAL GENERAL						3,256,048.00	0.00	0.00	0.00	3,256,048.00	0.00	3,256,048.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	23,800.00	3,232,248.00

Rosa Nely Martinez
Preparado por

[Firma]
Revisado por

Rochy Thomas G
Aprobado por

1- Contraloria General de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comision de Fiscalizacion y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

LIC. ROSA NELY MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO
DECRETO No. 264-00
15/06/00

