

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7140 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaraqua

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			3,033,849.00	0.00	0.00	0.00	3,033,849.00	27,201.26	3,061,050.26	572,164.50	1,461,735.01	2,033,899.51	0.00	2,033,899.51	1,027,150.75
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES (C/SANCHEZ CON INDEPENDENCIA, MARIA TRINIDAD SCHEZ. CON INDEP.)	X	2	475,000.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	470,309.99	470,309.99	0.00	470,309.99	4,690.01
01	0052			MANTENIMIENTO DE CAMINOS LAS CAÑITAS LAS CAÑITAS-NARANJO, HOYO DE JULIAN-ARROYO SECO-MATA DE NARANJA.	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	131,280.00	65,022.00	196,302.00	0.00	196,302.00	103,698.00
01	0053			CONSTRUCCION DE CONTENES C/ RUBEN CUEVAS.	X	2	475,000.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	470,510.24	470,510.24	0.00	470,510.24	4,489.76
01	0054			CONTINUACION CONSTRUCCION CONTENES C/ GUILLERMINA. LA BOMBITA.	X	2	493,000.00	0.00	0.00	0.00	493,000.00	0.00	493,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,000.00
01	0055			CONSTRUCCION DE CONTENES C/ PLACER BONITO Y C/ H (POIN).	X	2	478,000.00	0.00	0.00	0.00	478,000.00	0.00	478,000.00	95,599.30	377,892.78	473,492.08	0.00	473,492.08	4,507.92
01	0056			CONSTRUCCION PUENTE C/30 DE MARZO CON PROGRESO, ALTO VELO		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	0057			CONTINUACION CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES, EL MANIEL		2	412,849.00	0.00	0.00	0.00	412,849.00	0.00	412,849.00	323,193.60	78,000.00	401,193.60	0.00	401,193.60	11,655.40
01	0058			CONSTRUCCION CANALETAS, CALLE INDEPENDENCIA ABAJO, EL HATO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,201.26	27,201.26	22,091.60	0.00	22,091.60	0.00	22,091.60	5,109.66
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100,000.00	400,000.00	128,280.00	16,650.00	144,930.00	0.00	144,930.00	255,070.00
02	0051			MANTENIMIENTO DE CAMINOS, EL BARRO	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	77,675.00	0.00	77,675.00	0.00	77,675.00	222,325.00
02	0052			MANTENIMIENTO LAS CAÑITAS-LA MALUCA, LAS CAÑITAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	50,605.00	16,650.00	67,255.00	0.00	67,255.00	32,745.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			475,000.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00
04	0051			REMOZAMIENTO CANCHA. BARRIO NUEVO.	X	2	475,000.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,936.01	44,936.01	24,863.79	0.00	24,863.79	0.00	24,863.79	20,072.22

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7140 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
05	0051			CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL, CALLE RESTAURACION (H) ARRIBA, EL OTRO LADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,936.01	44,936.01	24,863.79	0.00	24,863.79	0.00	24,863.79	20,072.22
06				Reparación Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,008.02	41,008.02	0.00	175.00	175.00	0.00	175.00	40,833.02
06	0051			CONTINUACION REMODELACION BULEVAR RAFAEL OSCAR PEREZ, BARRIO NUEVO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,008.02	41,008.02	0.00	175.00	175.00	0.00	175.00	40,833.02
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
07	0051			CONSTRUCCION DE GAZEBO, HOGAR DE ANCIANOS	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,016.03	14,016.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,016.03
13	0051			CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE VILLA JARAGUA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,016.03	14,016.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,016.03
17				Construcción Instalaciones Productivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,947.54	3,947.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,947.54
17	0051			CONSTRUCCION MATADERO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,947.54	3,947.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,947.54
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			475,000.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00
23	0051			CONTINUACION ELECTRIFICACION C/PROGRESO, ALTO VELO.	X	2	475,000.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			1,124,554.00	0.00	0.00	0.00	1,124,554.00	0.00	1,124,554.00	8,700.00	268,773.60	277,473.60	0.00	277,473.60	847,080.40
24	0051			CONTINUACION CONSTRUCCION ACUEDUCTO, LAS CAÑITAS	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	291,300.00
24	0052			CONTINUACION CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES, EL MANIEL.	X	2	524,554.00	0.00	0.00	0.00	524,554.00	0.00	524,554.00	0.00	268,773.60	268,773.60	0.00	268,773.60	255,780.40
24	0053			CONTINUACION CONSTRUCCION ACUEDUCTO MAJAGUAL.	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			475,000.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7140 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
25	0051			MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE. BARRIO ENRIQUILLO (TUNAL ABAJO).	X	2	475,000.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00
Total General RD\$							6,033,403.00	0.00	0.00	0.00	6,033,403.00	231,108.86	6,264,511.86	734,008.29	1,747,333.61	2,481,341.90	0.00	2,481,341.90	3,783,169.96

LIC. ELBA Y. FERRERAS

Preparado por



LIC. DANIRYS E. DIAZ RIVAS

Revisado por



IVAN A. MEDINA TRINIDAD, MA

Aprobado por

