



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

Matriz de nivel de avance de obras PPM 2025 (Trimestre abril - junio)

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIO
				20%	50%	80%	100%	
01	Pozo Filtrante y Canalización de agua negras	Barrio Colina I	1,000,000.00			X		En Ejecución
02	Pozo Filtrante y encache de cañada (Parte Atrás)	Barrio Invi Cea	500,000.00					Pendiente de inicio
03	Reservorio Agua	Barrio San Francisco	500,000.00	X				En Ejecución
04	Aceras y Contenes E iniciar Centro Comunal	Barrio Pajarito	1,000,000.00				X	Terminada
05	Aceras y Contenes	Barrio Quijá Quieta	500,000.00				X	Terminada
06	terminación de Cancha/Parque	Barrio La Torre	700,000.00					Pendiente de inicio
07	Canalización y depósito de agua	Barrio Villa Esperanza	300,000.00				X	Terminada
08	Pozos Tubulares / Filtrante	Barrio Villa Isabelita	500,000.00				X	Terminada
09	Adecuación/Preparación de Terreno para Cancha/Parque	Colina IV/EI Silencio	1,000,000.00					Portal Transaccional
10	Remodelación del Parque del sector KM 43	Batey Km. 43	500,000.00				X	Terminada
11	Acondicionamiento Solar/Terreno para la Cancha	Barrio Paraíso II	800,000.00					Pendiente de inicio
12	Aceras y Contenes	Barrio El Edén	900,000.00					Pendiente de inicio
13	Aceras y Contenes	Barrio San Miguel I	800,000.00					Portal Transaccional
14	Encache y reparación de la Calle Principal (Subía)	La Lomita	500,000.00				X	Terminada
15	Construcción Parque	Hormigo	1,300,000.00					Pendiente de inicio
16	Continuación Construcción Iglesia/Centro Comunal	Los Lirios	300,000.00					Pendiente de inicio
17	Remozamiento Parque Infantil	Batey Lechería	400,000.00					Portal Transaccional
18	Pozo Filtrante	La Guazuma	500,000.00					Pendiente de inicio
Total			12,000,000.00					



P.I.S

J.R.S.





PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

Matriz de nivel de avance de obras PPM 2025 (Trimestre abril - junio)

ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Periodo Enero/Marzo
Balance Consolidado de la ejecución PPM 2025

ESTADO DE SITUACION DE OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE
Obras en ejecuciones	2	11.11%
Obras terminadas	6	33.33%
Obras pendientes	10	55.56%
Total	18	100%

BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PPM 2025

Fondo de disponibilidad financiera	Monto de las obras ejecutas RD\$	Diferencia entre FDF y Inversión ejecutada	Porcentaje ejecutado
12,000,000.00	4,100,000.00	7,900,000	34.17%



Arq. Jairo Sosa

Enc. De Oficina de Planeamiento Urbano



Lic. Perfecto Jacinto Sánchez
Enc. De OMPP

Lic. Eladio Suero
Enc. De P.P.M.



LISTADO DE ASISTENCIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2025

REUNION ORDINARIA PERIODO ABRIL / JUNIO

NO	NOMBRE	CARGO	SECTOR	TELEFONO
	Pedro y Díaz M	Pres. Tesorero	Colonia #4	809-249-0673
	Inocencio Pedueco Peña	Delegado		829-230-1871
	Jairo Sosa	Enc. Planeamiento Urban	Ayuntamiento	809 865 0930
	Sirio Paula de los Santos	Dir. Administración	Ayunta.	809-717-7098
	Josuel Chacon	Presidente	municipal	909-3521162
	ELRDIO SUERO SUERO	ENC. PPM	AYUNTAMIENTO	8492551162
	César A. Agüero Rijo	Sec. General	Ayuntamiento Villa Altag.	829 806 3501

