



# *Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma*

Provincia la Altagracia, Republica Dominicana  
Gestión 2024-2028

## **Rendición de cuentas/informe semestral al comité de seguimiento y grupos vulnerables de la ejecución de lo comprometido en el presupuesto participativo 2025.**

### **Informe de Rendición de Cuentas Semestral**

#### **Ayuntamiento de San Rafael del Yuma**

**Periodo:** Enero - Junio 2025

**Fecha de Presentación:** 05 septiembre 2025

### **I. Introducción**

Este informe tiene como objetivo presentar la ejecución de las obras escogidas en el Presupuesto Participativo identificados para responder a las necesidades específicas de grupos vulnerables en el municipio de San Rafael del Yuma durante el primer semestre de 2025. Se busca informar garantizar la transparencia y rendición de cuentas ante el Comité de Seguimiento y Control Municipal y los colectivos específicos involucrados, además de motivar la participación activa del mismo.

### **2. Contexto**

El Presupuesto Participativo es un mecanismo que tiene por objeto establecer los mecanismos de participación ciudadana en la discusión, elaboración y seguimiento del presupuesto del municipio herramienta que permite a la comunidad participar en la toma de decisiones sobre la asignación de recursos público, involucramiento de las comunidades en la ejecución de las obras de su sector. En este semestre, se priorizaron proyectos que abordan las necesidades de grupos vulnerables, incluyendo mujeres jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad, además obras de servicios esenciales, en especial las comunidades de zonas rurales del municipio.



### 3. Proyectos Identificados y Estado de Ejecución

A continuación, se detallan los proyectos identificados, su presupuesto asignado, nivel de avance y comentarios relevantes:

### 4. Análisis de Ejecución

- **Total, Presupuesto Asignado: \$6,014,365.00**
- **Total, Obras Ejecutadas: 6 (20.25%)**
- **Total, Obras en Proceso: 1 (0%)**
- **Total, Obras Pendientes: 6 (79.75%)**

El análisis muestra que, a la fecha, se ha ejecutado el 20.25% del presupuesto asignado, con un total de \$1,517,829.00 en obras completadas y \$120,500.00 en obras en ejecución. Estas obras han sido ejecutadas principalmente en la zona rural debido a la vulnerabilidad de algunos sectores y la falta de servicios esenciales (agua potable y acceso a caminos, dentro de la población y a las demás comunidades).

### 5. Comentarios y Recomendaciones

- **Problemas en Terreno:** se necesita un mayor involucramiento de las comunidades para que las obras puedan completarse o tener un avance superior, incluyendo las contrapartidas de la que disponen personas de estos sectores, como es caliche y otros materiales.
- **Fortalecer la Comunicación:** estar en contacto frecuente y mejorar la comunicación entre el Ayuntamiento y los comunitarios y grupos organizados para asegurar que las necesidades de los grupos vulnerables sean adecuadamente representadas y atendidas.
- **Monitoreo Continuo:** Establecer un sistema de monitoreo y seguimiento continuo para las obras en proceso y pendientes, asegurando que se cumplan los plazos establecidos y la participación activa de las comunidades en la ejecución de las obras.

### 6. Conclusiones

El periodo correspondiente al semestre enero-junio 2025, ha sido de avance en las obras de PPM 2025, en especial la zona rural del municipio y dentro de esos lugares los que tienen características urbanas y con desarrollo urbanístico notable. En lo referente a la participación de los sectores beneficiado, debe de motivarse una participación más activa de los munícipes, a los fines de que pueda lograrse resultado ajustado a lo acordado, además de las reuniones del comité de seguimiento con las autoridades municipales.



**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DEL YUMA**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL**  
**NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2025**  
**(PERIODO ENERO/JUNIO)**

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. -COMPRA DE MATERIALES Y ACCESARIOS PARA INSTALACION DE AGUA.	HAITI CHIQUITO	RD\$240,938.00		X				
2. -CONSTRUCCION DE RESEBOUT CON ACCESORIOS. (AUMENTAR CAPACIDAD DE AGUA).	BALLETERO	RD\$240,938.00		X				
3. -CONSTRUCCION DE RESEBOUT CON ACCESORIOS.	LA PISCINA	RD\$240,938.00		X				
4. -CONSTRUCCION DE RESEBOUT CON ACCESORIOS.	EL JUNCO MORONTA	RD\$240,938.00		X				
5. -CONSTRUCCION Y VERJA PERIMETRAL PARA CERRAR EL ACUEDUCTO.	BENERITO CENTRO	RD\$240,938.00		X				
6. CONSTRUCCION DE DOGAO EN EL PLAY, TECHADO DE ZINC. -COMPRA DE MAQUINA PODADORA PARA LIMPIEZA DEL PLAY.	SANTA CRUZ DE GATO	RD\$240,938.00		X				
7. -CONSTRUCCION DE LOCAL COMUNITARIO (TERRENOS DISPONIBLE).	PADRE NUESTRO	RD\$240,938.00		X				
8. ENCALICHADO DE LA COMUNIDAD	LA GASUMA PARTICULAR	RD\$240,938.00					X	
-INSTALACION DE 2 TINACOS GRANDES EN EL ACUEDUCTO CON ACESSORIO		RD\$240,938.00		X				
9. -INSTALACION DE VARIAS LAMPARAS	LOS JOBITOS							
10. -INSTALACION DE MAYA CICLONICA, PARA PROTECCION DE LOS POZOS, UBICADO EN LA PELA Y LOS NEGROS.	LOS NEGROS	RD\$240,938.00					X	
11. -ILUMINACION DEL MOLINO INSTALACION DE 10 LAMPARAS.	LA GUARAPA	RD\$240,938.00					X	
12. -INSTALACION DE 10 LAMPARAS. - ENCALICHADO DEL CALLEJON CASCAJAL-EL CARRIL	EL CASCAJAL	RD\$240,938.00					X	

-ENCALICHADO DEL CALLEJON DE LUCAS. 13. -ARREGLO DE BOMBA DEL POZO, UBICADO FRENTE A PEPE.	EL CARRIL	RD\$240,938.00						X	
---	-----------	----------------	--	--	--	--	--	---	--

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
PERIODO ENERO/JUNIO**

**1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:**

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	5	100
Obras en proceso	2	80/50
Obras pendientes	6	
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>100</b>

**2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:**

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
RD\$7,532,194.00	R.D. \$1,517,829.00	R.D. \$6,014,365.00	20.25%





Form N°  
AprobaciónAyuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma  
COMPROBANTE DEL GASTOCOMPROBANTE N° 2025-080472  
FECHA 29/05/2025

TIPO COMPROBANTE: Gasto Estatus Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica  Tercero Factura   
 CODIGO BENEFICIARIO: 808125 RINCOCODULA 138145024 Orden Compra 3  
 BENEFICIARIO FERRETERIA LA IMAGEN, S.A.  
 DIRECCION CARRETERA MELLA Km 2 TELEFONO 509-554-0778  
 CTA. BANCARIA 270-001375-8 Cuenta de Inversión

Detalle

RANGO FACTURA NO: 114171 114862 114863 114864 114865 114866 114867 114868 114869 COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA, DE CONSTRUCCION Y ELECTRICIDAD PARA CONSTRUCCION DE RESERVA EN BALLESTERO, LA PISCINA, MANOTA, SEGUN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025  
 (CALCULO RETENCIONES: Retencion del 5% para proveedor=435,868 14.65.442.32=389.123.82x5%=19.456.19 )

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	CP	PF	FE	OP	GR	Función	Denominación	Valor PDE
1134.0001	2.7.02.1.01	2.3	30	1955	100	0	4100	Otros hidráulicos y sanitarios	100,000.00
1134.0001	2.7.02.1.01	2.3	30	1955	100	0	4100	Otros hidráulicos y sanitarios	100,000.00
1136.0001	2.2.01.1.01	2.1	30	9999	102	0	2500	Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público	205,598.14
Total General PDE									435,598.14

Contador

Contador Municipal

Gerente Financiero

Alcalde

Presidente Concejo Municipal

(Solo debe firmar si es partido político concursante)  
 Partida presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Denominación: Original Expediente: 1-Comunicación 2-Resolución 3-Contrato 4-Presupuesto  
 Imple:

Relaciones	
Retención del 5% para proveedor	19,456.19
Total Relaciones	19,456.19
Monto Neto a Pagar PDE	417,102.95

Form N°  
AprobaciónAyuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma  
COMPROBANTE DEL GASTOCOMPROBANTE N° 2025-080606  
FECHA 18/06/2025

TIPO COMPROBANTE: Gasto Estatus Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica  Tercero Factura   
 CODIGO BENEFICIARIO: 808125 RINCOCODULA 138145024 Orden Compra 3  
 BENEFICIARIO FERRETERIA LA IMAGEN, S.A.  
 DIRECCION CARRETERA MELLA Km 2 TELEFONO 509-554-0778  
 CTA. BANCARIA 270-001375-8 Cuenta de Inversión Cheque No. 0808

Detalle

RANGO FACTURA NO: 115030 115060 115078 Y 115143 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA RESERVA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025  
 (CALCULO RETENCIONES: Retencion del 5% para proveedor=437,233.80-78.106.84x5%=17,990.25 )

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	CP	PF	FE	OP	GR	Función	Denominación	Valor PDE
1134.0001	2.7.02.1.01	2.3	30	1955	100	0	4100	Otros hidráulicos y sanitarios	50,000.00
1134.0001	2.7.02.1.01	2.3	30	1955	100	0	4100	Otros hidráulicos y sanitarios	50,000.00
1134.0001	2.7.02.1.01	2.3	30	1955	100	0	4100	Otros hidráulicos y sanitarios	36,428.00
1134.0004	2.7.02.1.01	2.1	30	9999	102	0	4100	Otros hidráulicos y sanitarios	240,300.00
1136.0001	2.2.01.1.01	2.1	30	9999	102	0	2500	Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público	93,975.80
Total General PDE									437,200.80

Contador

Contador Municipal

Gerente Financiero

Alcalde

Presidente Concejo Municipal

(Solo debe firmar si es partido político concursante)  
 Partida presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Denominación: Original Expediente: 1-Comunicación 2-Resolución 3-Contrato 4-Presupuesto  
 Imple:

Relaciones	
Retención del 5% para proveedor	17,990.25
Total Relaciones	17,990.25
Monto Neto a Pagar PDE	419,210.55





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL DEL YUMA**  
**CONTROL DE ASISTENCIA COMITE DE SEGUIMIENTO**  
**DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025**



San Rafael del Yuma,  
Fecha: 5 de Septiembre del 2025

NO.	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	SECTOR	TELEFONO	FIRMA
1	Juan Fco. Alvarez Meyer	085-00014910-4	Ayuntamiento	829-767-1586	
2	Luzmila de los Angeles	085-2005590	Procuraduría	809-7534660	
3	Carmen Rodríguez Monte	085-006233-9	Señador	829-9841778	
4	Sergio M. Espinal	0851008419-2	San Ramo	809-999-5960	
5	Olga Yury Polanco	085-2005516	San Espinal	809-84-8533	
6	Marcos Alexis POTA	085-005189-4	AYUNTAMIENTO	829-364-7156	
7	Francisco A. Rodríguez A.	0270011275-5	San Ramo	829-745-8740	
8					
9					
10					



Organizado por



Alcalde Municipal

